

ผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
เทศบาลตำบลกุดชุมภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ 4 บ้านหินสูง เชื่อม หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (วัดแก่งเจริญที่ศน์ทิศตะวันตก)	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 6 บ้าน หินลาด เชื่อม หมู่ 17 บ้าน ใหม่ขนาดลอง (เส้นสุสานไตร ลักษณ์)	260,200.00	-	-	-	260,200.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 9 บ้าน ดอนสำราญ เชื่อม หมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นสะพานใหม่)	243,900.00	-	-	-	243,900.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 12 บ้าน ห้วยไผ่ (ซอยโลตัสถึงซอย ออมทอง)	193,100.00	-	-	-	193,100.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ เชื่อม หมู่ 16 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร (ซอยอมทอง)	66,800.00	-	-	-	66,800.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เชื่อม หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (เส้นทางโรงสูบ)	217,000.00	-	-	-	-	-	✓	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโนนม่วง เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายข้างวัด อัมพวัน)	547,000.00	-	-	535,000.00	12,000.00	✓	-	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม หัวระยะ แผน ดำเนินงาน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุดขมภู (เส้นทาง จिरะศักดิ์ ส่งเสริม)	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุดชมภู (เส้น บ้านนายภักดี ทองขาว)	137,000.00	-	-	-	137,000.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (บุญล้อม อุปถัมภ์ ซอย 2)	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เส้น บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคำ สุ โภภาค)	406,000.00	-	-	-	406,000.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (เส้น กลางบ้าน)	406,000.00	-	-	-	406,000.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สาย รอบบ้าน)	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา เชื่อม หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
10	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คลส. หมู่ 1 บ้านยอด ดอนชี (ซอยบ้านนายเมฆ)	354,700.00	-	-	-	354,700.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
11	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คลส. หมู่ 4 บ้านหินสูง (สายบ้านนายสุดใจ โพธิ์ไทร เชื่อมบ้านนายโสภณ โสดี)	295,500.00	-	-	-	295,500.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
12	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (เส้น ศาลากลางบ้าน)	295,500.00	-	-	-	295,500.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ
13	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ 6 บ้านหินลาด (ซอย พ่อสง่า)	383,600.00	-	-	-	383,600.00	-	-	✓		กองช่าง	รอการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ 7 บ้านดอนหวาย (เส้นทางเข้าวัดห้วยกว้าง)	206,800.00	-	-	-	206,800.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรร งบประมาณ
15	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (เส้นทาง ศพด.หมู่ 9 - ห้วย หินลาด)	315,100.00	-	-	-	315,100.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรร งบประมาณ
16	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (สาย ศาลากลางบ้าน)	334,800.00	-	-	-	334,800.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรร งบประมาณ
17	โครงการก่อสร้างถนนดินลง ลูกรัง หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (เส้นทางนางวิไลวรรณ พุ่ม จันทร์)	148,600.00	-	-	146,000.00	2,600.00	✓	-	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาใน แผน ดำเนินงาน
18	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกคอน กริต หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (เส้นทางนายบุญ มี พุทธจักร ถึงคลอง ชลประทาน)	249,300.00	-	-	-	249,300.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
19	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน)	249,300.00	-	-	-	249,300.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ
20	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านแสนตอ (เส้นทางไธโส-บ้านแสนตอ)	249,300.00	-	-	-	249,300.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ
21	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (ซอยหน้าวัดบ้านโนนเจริญ)	249,300.00	-	-	-	249,300.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ
22	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ 16 บ้านวังดู่ (เส้นทางวัดวังดู่)	249,300.00	-	-	-	249,300.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ
23	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ 17 บ้านใหม่ศาลอง เชื่อมหมู่ 1 บ้านยอดดอนชี	249,300.00	-	-	-	249,300.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะ (ข้างสำนัก ทะเบียนและบัตรเทศบาล ตำบลกุศชมภู)	150,000.00	-	-	140,000.00	10,000.00	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งเหล็กตัด หน้าต่างและประตูเหล็ก อาคารศูนย์วัฒนธรรมตำบล กุศชมภู	260,200.00	-	-	-	260,200.00	-	✓	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลกุดชุมภู	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด ลดลง จึงจะ ดำเนินการ
2	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนในเขตตำบลกุด ชุมภู	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด ลดลง จึงจะ ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	✓	กองการศึกษา	งดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	1,080,450.00	-	-	505,260.00	575,190.00	✓	-	-		กองการศึกษา	ดำเนินการตามระยะเวลาในแผนงาน
3	โครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	✓	กองการศึกษา	งดจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19
4.00	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,954,524.00	-	-	890,910.10	1,063,613.90	✓	-	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการตามระยะเวลาในแผนงาน
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมภู	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดลดลง จึงจะดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่า รายหัว)	357,000.00	-	-	328,100.00	28,900.00	✓	-	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ตามระยะเวลา ในแผนงาน
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยอด ดอนชี	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชค อำนวนย	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชค อำนวนย	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเม็ก ห้วยไผ่	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเม็ก ห้วยไผ่	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน หินลาดแสนตอ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน แก่งเจริญ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน โนนม่วง	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน กุดชมภู	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
16	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลกุดชมภู (7 โรงเรียน)	3,402,000.00	-	-	505,260.00	3,402,000.00	✓	-	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ตามระยะเวลา ในแผนงาน

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันเรือยาวและ เรือหาปลาในตำบล กุดชุมภู	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	งดจัดงาน เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ไวรัส โควิด 19 โอนลดไป ดำเนินการ ซ่อมแซมบำรุง ทรัพย์สิน
2	โครงการจัดงานประเพณีตัก บาตรเทโวโรหณะ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	งดจัดงาน เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ไวรัส โควิด 19 โอนลดไป ดำเนินการ ซ่อมแซมบำรุง ทรัพย์สิน
3	โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์และรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	✓		กองการศึกษา	รอ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดโควิด ลดลง จึงจะ ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญทางพระพุทธ ศาสนา	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดโควิด ลดลง จึงจะ ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา วัฒนธรรมตำบลกุศุมภู	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดโควิด ลดลง จึงจะ ดำเนินการ
6	โครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลกุศุมภู	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	-		✓	กองการศึกษา	งตจัดงาน เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระบาด ไวรัส โควิด 19

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	20,000.00	-	-	19,950.00	50.00	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ตามระยะเวลา ในแผนงาน
2	โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ยังไม่ถึงหัว ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการ จัดสรร งบประมาณ

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรร งบประมาณ
2	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบลกุศ ชมภู	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ยังไม่มี ประชาชน เดือดร้อน เข้ามาขอความช่วยเหลือ
3	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรร งบประมาณ
4	โครงการอุ่นไอรักจาก ครอบครัว	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรร งบประมาณ
5	โครงการหมู่บ้านปลอดภัย ปลอดยาเสพติด	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรร งบประมาณ
6	โครงการหมู่บ้านสีขาวตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรร งบประมาณ

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการ Big Cleaning Day	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอสถานการณ์ การแพร่ระบาด โควิดลดลง จึง จะดำเนินการ
2	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการ จัดสรร งบประมาณ
3	โครงการช่วยลดการติดเอชดี จาก แม่สู่ลูกสภากาชาด ไทยพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวร ราชานินิตตามาตุ	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการ จัดสรร งบประมาณ
4	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be Number One (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัต นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการ จัดสรร งบประมาณ
5	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	250,000.00	-	-	50,000.00	200,000.00	✓		✓	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ตามห้วง ระยะเวลา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
6	โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส เข้าใจเพศศึกษา	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ

4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด "กุดชมภูเกมส์"	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอสถานการณ์ การแพร่ระบาด โควิดลดลง จึง จะดำเนินการ

2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล - กุดชุมภู	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอ สถานการณ์ การแพร่ระบาด โควิดลดลง จึง จะดำเนินการ
---	--	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	-------------	---

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการ จัดสรร งบประมาณ
2	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ใน เขตตำบลกุดชุมภู	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการ จัดสรร งบประมาณ

4.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,000,000.00		1,250,000.00	6,317,600.00	6,432,400.00	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาในแผนงาน
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,800,000.00		1,105,000.00	2,623,400.00	3,071,600.00	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาในแผนงาน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	-	-	30,000.00	60,000.00	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาในแผนงาน
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล (สป.สช.)	250,000.00	-	-	243,360.00	6,640.00	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาในแผนงาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลกุดชุมภู	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ

5.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
2	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา" น้ำ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
2	โครงการแยกขยะอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
3	โครงการรณรงค์ประชาชน ร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
4	โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก ท้องถิ่น	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	โอนลดไปค่า ซ่อมแซม บำรุงรักษา
2	โครงการดำเนินการงานรัฐพิธี และวันสำคัญของไทย	100,000.00	-	-	5,735.00	94,265.00	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ตามห้วง ระยะเวลาใน แผนงาน
3	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการ ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. 2540 สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมภู	20,000.00				20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			เบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการอบรมพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ ชุมชน ตัวแทนองค์กรภาค ประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุศุมภู	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
5	โครงการอบรมเสริมสร้าง ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในการปฏิบัติงาน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
6	โครงการปรับปรุงระบบแผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	200,000.00	-	-	400,000.00	-	✓	-	-	กองคลัง	อยู่ระหว่าง การสำรวจ ข้อมูล
7	โครงการสำรวจความพึงพอ ใจของผู้รับบริการ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการ จัดสรร งบประมาณ