



รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกุฉินารายณ์
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุตชมภู

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/ โครงการที่ติดตาม	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวนโครงการ							
			ดำเนินการเสร็จ แล้ว		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ		ไม่ดำเนินการ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	31	32.29	9	29.03	3	9.68	19	61.29	-	-
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	2.08	-	-	-	-	2	100.00	-	-
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	24	25.00	7	29.17	-	-	15	62.50	2	8.33
4. การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	24	25.00	10	41.67	3	12.50	10	41.00	1	4.17
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	8	8.33	-	-	1	12.50	7	87.50	-	-
6. การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร การบริหารจัดการองค์กร	7	7.29	2	28.57	2	28.57	2	28.57	1	14.29
รวม	96	100.00	28	29.17	9	9.37	55	57.29	4	4.17

ตารางที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุตุชมภู

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ อนุมัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	13,477,000.00	2,196,000.00	11,281,000	16.29
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	50,000.00	-	50,000	-
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7,722,374.00	3,326,676.33	4,395,698	43.08
4. การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	20,872,600.00	10,012,585.20	10,860,015	47.97
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	150,000.00	-	150,000.00	-
6. การพัฒนาด้าน การเมืองการ บริหาร การบริหารจัดการองค์กร	905,000.00	541,275.00	363,725	59.81
รวม	43,176,974.00	16,076,536.53	27,100,437.47	37.23

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุศุมภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าและไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ 5 บ้าน แก่งเจริญ (สาย กลางบ้านถึงบึงตาบ ทอง)	250,000.00	-	-	-	250,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
2	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าและไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ 14 บ้าน โนนจิกน้อย (เส้น บ้าน อดีต สจ.ทองพูล พรรณมาภถึงห้วยแคน)	380,000.00	-	-	-	380,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
		630,000.00	-	-	-	630,000.00						

1.2 ด้านการเศรษฐกิจ

1.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 บ้านยอดดอนซี เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านหินสูง	1,712,000.00	-	-	-	-	กองช่าง (งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้าน คำ เม็ก (ซอยสุขสุข สม สาย)	467,000.00	-	-	455,000.00	12,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านโชค อำนวย(เส้นบ้านนาง หนูแดง-นางทศินีย์)	377,000.00	-	-	375,000.00	2,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
		2,556,000.00	-	-	830,000.00	14,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้าน หินสูง (เส้น วท.พิบูลมังสา หาร -ตชด.226)	225,000.00	-	221,000.00	-	4,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้านแก่ง เจริญ (สายหลัง รร.แก่ง เจริญถึงนายายพิกุล)	175,000.00	-	-	172,000.00	3,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านดอน หวาย (เส้นบ้านพ้ออุดม หอมเย็น)	42,000.00	-	-	-	42,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
		442,000.00			172,000.00	49,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนน คสล.หมู่ 7 บ้านดอนหวายเชื่อม หมู่ 10 บ้านแสนตอ (จุดสะพานห้วยกว้าง)	331,000.00	-	-	-	331,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้าน กุดชมภู (สายรอบ วัด วิหารเจดีย์ศรีชมพู)	225,000.00	-	-	-	225,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 บ้าน โนนจิกน้อย (เส้นใน หมู่บ้านถึงหนองลาด)	225,000.00	-	-	219,000.00	6,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
		781,000.00	-	-	219,000.00	562,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้าน ดอนไม้งาม เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์	225,000.00	-	-	-	225,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
11	โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนน คสล.หมู่ 16 บ้านวังคู (เส้น โรงงานลูกชิ้น)	280,000.00	-	-	279,000.00	1,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
		505,000.00	-	-	279,000.00	226,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 บ้าน ใหม่นาคลอง (เส้น หนองกอกไปตาตยาว)	238,000.00	-	-	236,000.00	2,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 บ้านโนน โพธิ์ (สายรอบบ้าน)	225,000.00	-	-	-	225,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19 บ้านทุ่ง พัฒนาเชื่อม หมู่ 3 บ้าน โชคอำนวย	208,000.00	-	-	207,000.00	1,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
		671,000.00	-	-	443,000.00	228,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ(เส้น ศาลากลางบ้าน)	255,000.00	-	-	253,000.00	2,000.00	กองช่าง	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
16	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ หมู่ 6 บ้าน หินลาด (เส้นบ้านนาย ปีแดง หนองสูง ถึงบ้าน พ่อทองอินทร์ สวัสดิ์ บุตร)	213,000.00	-	-	-	213,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
17	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ หมู่ 6 บ้าน หินลาด (ซอยยายแก้ว ถึงบ้านนายสี บุญการ)	93,000.00	-	-	-	93,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
18	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ หมู่ 8 บ้าน โนนม่วง เชื่อม หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เข้า หมู่บ้านสุคตสายหลัก)	448,000.00	-	-	-	488,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
		1,009,000.00	-	-	253,000.00	796,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
19	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ หมู่ 9 บ้าน ดอนสำราญ (ซอยอยู่ข้างดี)	499,000.00	-	-	-	499,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
20	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บ้านแสนตอ (สาย กลางบ้าน)	453,000.00	-	-	-	453,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (สาย นางผองวิลามาศย์ ถึง นายสีทน บุญวัง)	170,000.00	-	-	-	170,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
22	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ 10 บ้านแสนตอ (ซอย โนนคู่)	203,000.00	-	-	-	203,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
		1,325,000.00	-	-	-	1,325,000.00						10

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
23	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (เส้น หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	498,000.00	-	-	-	498,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
24	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (ซอยศาลากลางบ้าน เชื่อมถนนใหญ่)	301,000.00				301,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยเกษตรสมบูรณ์)	269,000.00	-	-	-	269,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
		1,068,000.00	-	-	-	1,068,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
26	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา (สาย กลางบ้าน)	170,000.00	-	-	-	170,000.00	กองช่าง	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
27	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำเม็ก (ซอยไปบ่อขยะ)	1,816,000.00					กองช่าง (งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง
28	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคำเม็ก (เส้นทางไปป่าช้า)	2,424,000.00					กองช่าง (งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง
		4,410,000.00	-	-	-	170,000.00						
		13,397,000.00	-	-	2,196,000.00	5,068,000.00						

1.2 ด้านบริหารทั่วไป

1.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุตชมภู	80,000.00	-	-	-	80,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการ จัดสรร งบประมาณ
		80,000.00				80,000.00						
		13,477,000.00	-	-	2,196,000.00	11,281,000.00						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

2.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกุดชุมภู	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรรงบประมาณ
2	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลกุดชุมภู	30,000.00	-	-	-	30,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรรงบประมาณ
		50,000.00	-	-	-	50,000.00						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม

3.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	146,900.00	-	-	-	146,900.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	357,000.00	-	-	175,500.00	181,500.00	กองการศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	1,080,450.00	-	-	472,455.00	607,995.00	กองการศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
4	โครงการอบรมผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย	50,000.00	-	-	50,000.00	-	กองการศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
5	โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	-	-	48,900.00	1,100.00	กองการศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
6	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมภู	30,000.00	-	-	-	30,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		1,714,350.00	-	-	746,855.00	967,495.00						15

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยอดดอนซี	35,000.00	-	-	-	35,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่	20,000.00	-	-	-	20,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่	5,000.00	-	-	-	5,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชคอำนาจ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชคอำนาจ	18,500.00	-	-	-	18,500.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนม่วง	35,000.00	-	-	-	35,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชมพู	28,000.00	-	-	-	28,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		211,500.00	-	-	-	211,500.00						

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
16	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,954,524.00	-	-	925,531.33	1,028,992.67	กองการศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
17	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลกุดชุม (7 โรงเรียน)	3,402,000.00	-	-	1,609,070.00	1,792,930.00	กองการศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
		5,356,524.00	-	-	2,534,601.33	2,821,922.67						
		7,282,374.00	-	-	3,281,456.33	4,000,917.67						

3.1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชุมภู	200,000.00	-	200,000.00	-	-	กองการศึกษา	-	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดน้ำท่วม น้ำเชี่ยวหลาก
2	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	50,000.00	-	-	45,220.00	4,780.00	กองการศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน
3	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	250,000.00	-	-	-	250,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	30,000.00	-	-	-	30,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชุมภู	50,000.00	-	-	-	50,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
6	โครงการประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชุมภู	80,000.00	-	50,000.00	-	30,000.00	กองการศึกษา	-	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดน้ำท่วม น้ำเชี่ยวหลาก
		660,000.00	-	250,000.00	45,220.00	364,780.00						

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	โครงการส่งเสริมประเพณีงานแห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	30,000.00	-	-	-	30,000.00	กองการศึกษา	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		30,000.00	-	-	-	30,000.00						
		690,000.00	-	250,000.00	45,220.00	394,780.00						
		7,972,374.00	-	250,000.00	3,326,676.33	4,395,697.67						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข

4.1 ด้านบริหารทั่วไป

4.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการดำเนินการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000.00	-	-	17,700.00	2,300.00	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
2	โครงการดำเนินการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์	20,000.00	-	-	17,700.00	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการจัดสร งประมาณ
3	โครงการฝึกอบรม ทบทวนสมาชิก อาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน	30,000.00	-	16,400.00	-	13,600.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการจัดสร งประมาณ
		70,000.00	-	16,400.00	35,400.00	35,900.00						

4.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

4.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอ พิบูลมังสาหาร	30,000.00	-	-	30,000.00	-	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
2	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน ครอบครัว	20,000.00	-	-	30,000.00	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรร งบประมาณ
3	โครงการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลกุด ชุมพူ	50,000.00	50,000.00	-	52,042.60	47,957.40	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน
4	โครงการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรร งบประมาณ
5	โครงการอุ่นไอรัก	20,000.00	50,000.00	-	82,042.60	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรร งบประมาณ
		140,000.00	100,000.00	-	194,085.20	107,957.40						21

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการหมู่บ้านสี ขาวต้านภัยยาเสพติด	48,000.00	-	-	-	48,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการจัดสรร งบประมาณ
		48,000.00	-	-	-	48,000.00						
		188,000.00	100,000.00	-	194,085.20	155,957.40						

4.2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	140,000.00	-	-	-	140,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
2	โครงการช่วยลดการติด เอตส์จาก แม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลีพระวรราชาทิ นัดตามาตุ	120,000.00	-	-	-	120,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
3	โครงการรณรงค์และแก้ ไขปัญหายาเสพติด To be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณ วดี)	120,000.00	-	-	-	120,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการ จัดสรร งบประมาณ
		380,000.00	-	-	-	380,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ	100,000.00	150,000.00	-	247,500.00	2,500.00	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
5	โครงการวิจัยเรียน วิจัยรุ่น วิจัยใส เข้าใจ เพศศึกษา	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการจัดสรร งบประมาณ
6	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	100,000.00	40,000.00	-	-	140,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการจัดสรร งบประมาณ
		220,000.00	190,000.00	-	247,500.00	162,500.00						
		600,000.00	190,000.00	-	247,500.00	542,500.00						

4.2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์"	300,000.00	-	-	245,050.00	1,190.00	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
2	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนกลุ่ม เครือข่าย สถานศึกษาที่ 1 พิบูล - กุดชมภู	50,000.00	-	-	50,000.00	-	กอง การศึกษา	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
		350,000.00	-	-	295,050.00	1,190.00						
		350,000.00	-	-	295,050.00	1,190.00						

4.2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดหาผ้า ห่มกันหนาวให้แก่ ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาสในเขต ตำบลกุดชุมภู	99,000.00	-	99,000.00	-	-	สำนักปลัด	-	-	-	✓	ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ภัย หนาว
2	โครงการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้ พิการ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรร งบประมาณ
3	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส ใน เขตตำบลกุดชุมภู	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรร งบประมาณ
		139,000.00	-	99,000.00	-	40,000.00						

4.3 ด้านการดำเนินงานอื่น

4.3.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,530,000.00	-	700,000.00	6,485,100.00	7,344,900.00	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,520,000.00	-	300,000.00	2,482,600.00	2,737,400.00	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	-	34,000.00	28,500.00	27,500.00	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
4	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบล (สป.สข.)	270,000.00	-	25,000.00	244,350.00	650.00	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
		20,410,000.00	-	1,059,000.00	9,240,550.00	10,110,450.00						
		21,757,000.00	290,000.00	1,174,400.00	10,012,585.20	10,860,014.80						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

5.1 ด้านบริการชุมชน

5.1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลกุศุมภู	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	✓	-	-	รอดำเนินการเบิกจ่าย
		20,000.00	-	-	-	20,000.00						

5.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการ 1 อพท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	10,000.00	-	-	-	10,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรรงบประมาณ
2	โครงการ Big Cleaning Day	10,000.00	-	-	-	10,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรรงบประมาณ
3	โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรรงบประมาณ
4	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรรงบประมาณ
5	โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสรรงบประมาณ
		80,000.00	-	-	-	80,000.00						

5.2 ด้านการเศรษฐกิจ

5.2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการท้องถิ่นร่วมใจปลูกต้นไม้รักษโลก	30,000.00	-	-	-	30,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
2	โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		50,000.00	-	-	-	50,000.00						
		150,000.00	-	-	-	150,000.00						

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การบริหารจัดการองค์กร

6.1 ด้านบริหารทั่วไป

6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000.00	-	-	-	50,000.00	สำนักปลัด	-	-	-	✓	ผู้บริหาร สท. ดำรงตำแหน่ง ครบทุก ตำแหน่ง
2	โครงการดำเนินการงาน รัฐพิธีและวันสำคัญของไทย	100,000.00	-	65,000.00	-	35,000.00	สำนักปลัด	-	✓	-	-	รอกการจัดสรร งบประมาณ
3	โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลฤๅษณ์	20,000.00	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอกการจัดสรร งบประมาณ
		170,000.00	-	65,000.00	-	105,000.00						

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2566				
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการอบรมพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารสาขิกสภา เทศบาล ผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรภาค ประชาชน ตัวแทนกลุ่ม อาชีพ หัวหน้าส่วน ราชการในพื้นที่ พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุศุมภู	50,000.00	550,000.00	70,000.00	521,275.00	8,725.00	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
5	โครงการอบรมเสริมสร้าง ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงาน	20,000.00	-	-	20,000.00	-	สำนักปลัด	✓	-	-	-	ดำเนินการ ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดใน แผนงาน
6	โครงการปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินด้วยระบบ คอมพิวเตอร์	200,000.00	-	-	-	200,000.00	กองคลัง	-	✓	-	-	อยู่ระหว่าง การ สำรวจพื้นที่ รอ การประมวลผล
7	โครงการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการ	50,000.00	-	-	-	50,000.00	สำนักปลัด	-	-	✓	-	รอการจัดสร งบประมาณ
		320,000.00	550,000.00	70,000.00	541,275.00	258,725.00						
		490,000.00	550,000.00	135,000.00	541,275.00	363,725.00						
		43,896,374.00	840,000.00	1,559,400.00	16,076,536.53	27,100,437.47						

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกุดชุมภู

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน ครุภัณฑ์ทั้งหมด	คิดเป็น ร้อยละ ของ ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ไม่ดำเนินการ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	6	13.95	1	17	-	-	5	83	-	-
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	2.33		-	-	-	1	100	-	-
1.3 แผนงานสาธารณสุข	1	2.33		-	-	-	1	100	-	-
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	2.33		-	-	-	1	100	-	-
1.5 แผนงานการศึกษา	5	11.63		-	-	-	5	100	-	-
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	4.65		-	-	-	2	100	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	16	37.21	1	6	-	-	15	94	-	-
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
2.1 แผนงานการศึกษา	1	2.33	-	-	-	-	1	100	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	2.33	-	-	-	-	1	100	-	-
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	13.95	-	-	-	-	6	100	-	-
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	2.33	-	-	-	-	1	100	-	-
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	2.33	-	-	-	-	1	100	-	-
3.4 แผนงานการศึกษา	3	6.98	-	-	-	-	3	100	-	-
3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	4.65	-	-	-	-	2	100	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13	30.23	-	-	-	-	13	100	-	-

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน ครุภัณฑ์ทั้งหมด	คิดเป็น ร้อยละ ของ ครุภัณฑ์ ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		ไม่ดำเนินการ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2.33	1	100	-	-	-	-	-	-
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	2.33	1	100	-	-	-	-	-	-
5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน										
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	13.95	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	6	13.95	-	-	-	-	6	100	-	-
6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
6.1 แผนงานการพาณิชย์	3	6.98	2	67	-	-	1	33.33	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	3	6.98	2	67	-	-	1	33.33	-	-
7. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										
7.1 แผนงานการพาณิชย์	3	6.98	-	-	-	-	3	100	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3	6.98	-	-	-	-	3	100	-	-
รวมทุกประเภทครุภัณฑ์	43	100	4	9.30	-	-	39	90.70	-	-

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุดชุมภู

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 ด้านบริหารทั่วไป

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เก้าอี้ทำงาน	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
2	โต๊ะทำงาน	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
3	โต๊ะประชุม	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
4	เก้าอี้ทำงาน	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
5	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,400.00	-	-	11,400.00	-	✓	-	-	-	กองคลัง	ดำเนินการตามระยะเวลา ที่กำหนดในแผนดำเนินงาน
6	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-	-	✓	-	กองคลัง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		85,400.00	-	-	11,400.00	74,000.00						

1.2 ด้านบริการชุมชน

1.2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		5,700.00	-	-	-	5,700.00						

1.2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 2 ช่อง	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		19,500.00	-	-	-	19,500.00						

1.2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เก้าอี้ทำงาน	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		3,500.00	-	-	-	3,500.00						

1.2.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	โต๊ะพับเอนกประสงค์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
2	เก้าอี้ทำงาน	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	113,700.00	-	-	-	113,700.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
4	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
5	โต๊ะทำงาน	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		201,000.00	-	-	-	201,000.00						

1.3 ด้านการเศรษฐกิจ

1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,400.00	-	-	11,400.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,700.00	-	-	3,700.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		15,100.00	-	-	15,100.00	-						

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 ด้านบริการชุมชน

2.1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	ลำโพงเอนกประสงค์	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		8,000.00	-	-	-	8,000.00						

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 ด้านบริหารทั่วไป

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการจัดสรรงบประมาณ
2	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการจัดสรรงบประมาณ
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอการจัดสรรงบประมาณ
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	✓	-	กองคลัง	รอการจัดสรรงบประมาณ
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	✓	-	กองคลัง	รอการจัดสรรงบประมาณ
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-	✓	-	กองคลัง	รอการจัดสรรงบประมาณ
		85,000.00	-	-	-	85,000.00						

3.2 ด้านบริการชุมชน

3.2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		17,000.00	-	-	-	17,000.00						

3.2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		17,000.00	-	-	-	17,000.00						

3.2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	✓	-	กองการศึกษา	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		30,900.00	-	-	-	30,900.00						

3.3 ด้านการเศรษฐกิจ

3.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Thank printer)	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		25,000.00	-	-	-	25,000.00						

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1 ด้านการเศรษฐกิจ

4.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	8,500.00	-	-	8,500.00	-	✓	-	-	-	กองช่าง	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงาน
		8,500.00	-	-	8,500.00							

5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

5.1 ด้านการเศรษฐกิจ

5.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
2	เครื่องตัดแบบไฟเบอร์	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
3	ตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบมือถือ	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
4	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบ มือถือ ขนาด 8 นิ้ว	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
5	สว่านไฟฟ้า	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
6	สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอกการจัดสรรงบประมาณ
		44,900.00	-	-	-	44,900.00						

6 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

6.1 ด้านการเศรษฐกิจ

6.1.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาด 1 แรงม้า	88,500.00	-	-	24,000.00	64,500.00	✓	-	-	-	กองช่าง	ดำเนินการตามระยะเวลา ที่กำหนดในแผนดำเนินงาน
2	เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	132,400.00	-	-	48,000.00	84,400.00	✓	-	-	-	กองช่าง	ดำเนินการตามระยะเวลา ที่กำหนดในแผนดำเนินงาน
3	เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า	77,200.00	-	-	-	77,200.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ
		298,100.00	-	-	72,000.00	226,100.00						

7 ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 ด้านการเศรษฐกิจ

7.1.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องตรวจวัดสารละลาย เหล็กในน้ำ	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ
2	เครื่องวัดค่า PH	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ
3	เครื่องตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	✓	-	กองช่าง	รอการจัดสรรงบประมาณ
		27,000.00	-	-	-	27,000.00						

1 สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุดชุมชภูได้รับอนุมัติงบประมาณตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 96 โครงการ (เป็นโครงการกิจกรรมบริการสาธารณะ)

- * ดำเนินการแล้ว 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.17
- * อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.37
- * ยังไม่ได้ดำเนินการ 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.29
- * ไม่ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17

2 สรุปผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุดชุมชภู มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย รอบ 6 เดือน

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุดชุมชภู ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมโอนเพิ่ม โอนลด (เฉพาะโครงการบริการสาธารณะ) จำนวน 43,176,974 บาท เบิกจ่าย จำนวน 16,076,536.53 บาท คงเหลือ จำนวน 27,100,437.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.23

หมายเหตุ : งบประมาณตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 77,479,650.00 บาท ได้นำมาวางแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 เป็นโครงการพัฒนาซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำ จำนวน 43,841,374.00 บาท

แยกเป็นงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวน 37,889,374.00 บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวน 5,952,000.00 บาท และเป็นครุภัณฑ์ จำนวน 873,700.00 บาท

โดยงบประมาณ จำนวน 38,716,576.00 บาท ไม่ได้นำมากำหนดในแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ

หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุต่าง ๆ

โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

แผนงานบริหารงานบุคคล และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลกุดชุมชภูไว้เรียบร้อยแล้ว

3 ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำบลกุดชุมชภู ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินการโครงการได้ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากช่วงไตรมาส 1-2

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า และได้รับงบประมาณต่ำกว่าการประมาณรายรับ

ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้

หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด

ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการเร่งรัดการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้