



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลกุศชมภู
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)
เทศบาลตำบลกุศชมภู

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลกุตขมภู

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนแผนงาน/ โครงการที่ติดตาม | คิดเป็นร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด | จำนวนโครงการ | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 29 | 38.16 | 10 | 34.48 | - | - | 19 | 65.52 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 1.32 | - | - | - | - | 1 | 100.00 |
| 3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 12 | 15.79 | 7 | 58.33 | 1 | - | 4 | 33.33 |
| 4. การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข | 22 | 28.95 | 7 | 31.82 | 4 | 18.18 | 11 | 50.00 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 6 | 7.89 | 2 | - | - | 16.67 | 4 | 66.67 |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร การบริหารจัดการองค์กร | 6 | 7.89 | 2 | 28.57 | - | - | 4 | 66.67 |
| รวม | 76 | 100.00 | 28 | 36.84 | 5 | 9.37 | 52 | 68.42 |

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลกุดชุมภูฏ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เชื่อมหมู่ 17 ใหม่นาคลอง | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง | 189,000 | ก.ค-ก.ย. 67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| | | รวม | 189,000 | | | | | - | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 189,000 | | | | | - | |

1.2 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนทางเท้า ทางระบายน้ำ และศาลาเอนกประสงค์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องแถวสำนักงาน เทศบาลตำบลกุดชุมภู | ทำการปรับปรุงห้องแถวจำนวน 5 ห้อง และต่อ เติมอาคารเพิ่ม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 360 ตารางเมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 2,000,000 | เม.ย.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านโชค อำนวยการ (เส้นบ้านนางหนู แดง-นางทศินีย์) | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางให้เรียบร้อย (ตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 239,000 | ต.ค.-ธ.ค. 66 | ✓ | | | 237,000 | |
| | | รวม | 2,239,000 | | | | | 237,000 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านหินสูง (เส้นพอสุดใจ โพธิ์ไทร) | ทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางให้เรียบร้อย (ตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 178,000 | พ.ย.66 - ม.ค. 67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| 4 | โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอนหวาย เชื่อม หมู่ 10 บ้านแสนตอ (จุด สะพานห้วยกว้าง) | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตร และวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวรวม 310 เมตร พร้อมลงไหล่ทางให้เรียบร้อย (ตามแบบและ รายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 215,000 | พ.ย.66 - ม.ค. 67 | ✓ | | | 213,000 | |
| | | รวม | 393,000 | | | | | 213,000 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโนนม่วง เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (เส้นศาลากลางบ้าน เชื่อมบ้านโนนโพธิ์) | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ให้เรียบร้อย (ตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 215,000 | พ.ย.66 - ม.ค. 67 | ✓ | | | 213,000 | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านแสนตอ เชื่อม หมู่ 7 บ้านดอน หวาย (สายฟ่อบำรุง มณี พันธ์) | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ให้เรียบร้อย (ตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 213,000 | ธ.ค.66 - ก.พ. 67 | ✓ | | | 210,500 | |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุดขมภู (สายรอบบ้านสายห้วยเงิน) | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางให้เรียบร้อย (ตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 128,000 | ม.ค. - มี.ค.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| | | รวม | 556,000 | | | | | 423,500 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุดขมภู (สายรอบวัดวิหารเจดีย์ศรี ขมพู) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางให้ เรียบร้อย(ตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 147,000 | ธ.ค.66 - ก.พ.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (เส้นวิทยุชุมชนถึงซอย อ้อมทอง) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ ทางให้เรียบร้อย (ตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 210,000 | ม.ค. - มี.ค.67 | ✓ | | | 208,000 | |
| | | รวม | 357,000 | | | | | 208,000 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 บ้านโนนจิก น้อย (ซอยเกษตร สมบูรณ์-แยกบ้านนาย สมพงษ์) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางให้ เรียบร้อย(ตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 220,000 | ก.พ.-เม.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดอนไม้ งาม (ซอยประปา) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 624 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ให้เรียบร้อย(ตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 377,000 | ก.พ.-เม.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| | | รวม | 597,000 | | | | | - | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 12 | โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 16 บ้านวังดู่ (เส้นโรงงาน ลูกชิ้น) | ทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และ วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว รวม 400 เมตร พร้อมลงไหล่ทางให้เรียบร้อย (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 272,000 | ก.พ.-เม.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 บ้านใหม่นา คลอง (เส้นหนองกอกไป ตาตยาย) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00-3.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 227 ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางให้เรียบร้อย(ตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 135,000 | ก.พ.-เม.ย.67 | ✓ | | | 133,000 | |
| | | รวม | 407,000 | | | | | 133,000 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายรอบบ้าน) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ให้เรียบร้อย(ตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 220,000 | มี.ค.-พ.ค.67 | ✓ | | | 218,000 | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19 บ้านทุ่ง พัฒนา (ซอย อบต.เพ็ง) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 213 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ให้เรียบร้อย(ตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 126,000 | มี.ค.-พ.ค.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| | | รวม | 346,000 | | | | | 218,000 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19 บ้านทุ่ง พัฒนา (ซอยเกษตรทิศ ตะวันตก) | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 288 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง ให้เรียบร้อย(ตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 176,000 | มี.ค.-พ.ค.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (ซอย ผิวทอง) | ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด)และ จัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 295,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 | ✓ | | | 294,000 | |
| | | รวม | 471,000 | | | | | 294,000 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 18 | โครงการก่อสร้างดินลง ลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านแสน ตอ (สายค่ายมวย) | ทำการถมดินยกร่องเสริมผิวจราจร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม. ลงลูกรังตลอดสาย หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม. และวาง ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 21 ท่อน 3 จุดเกรตบดเรียบตลอด สาย (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 112,000 | ม.ค.-มี.ค.67 | ✓ | | | 110,000 | |
| | | รวม | 112,000 | | | | | 110,000 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 19 | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (ซอยบ้าน นายเมฆ) | ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 129 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 298,000 | ก.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอกการจัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น |
| 20 | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (เส้น กลางบ้านจุดสุดสาย) | ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 122 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 282,000 | ก.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอกการจัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น |
| | | รวม | 580,000 | | | | | - | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 21 | โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 บ้านหินสูง (สายบ้านนาย สุดใจ โพธิ์ไทร เชื่อม บ้าน นายโสภณ ไสดี) | ทำการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 75 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 249,300 | ก.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น |
| 22 | โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (เส้นศาลา กลางบ้าน) | ทำการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 399,000 | ก.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น |
| 23 | โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.หมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นบ้าน นายปีแดง หาดสุข ถึงบ้าน พ่อทองอินทร์ สวัสดิ์ไชย) | ทำการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 100 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 232,000 | ก.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น |
| | | รวม | 880,300 | | | | | - | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 24 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (ซอยกลางบ้านถึงอุโมงค์) | ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 96 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 223,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 | ✓ | | | 219,000 | |
| 25 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (สายศาลากลางบ้าน) | ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 117 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 271,000 | ม.ค.-มี.ค. 67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| | | รวม | 494,000 | | | | | 219,000 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 26 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย(จากปากทางเข้าบ้านถึงห้วยฝาแตก) | ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 80 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 185,000 | ม.ค.-มี.ค. 67 | | | ✓ | - | รอกการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (ซอยศาลากลางบ้าน) | ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 80 เมตร (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด) และจัดทำป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย | 243,000 | ม.ค.-มี.ค. 67 | | | ✓ | - | รอกการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 28 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดอนหวาย | ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 450 เมตร พร้อมจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด (ตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด)และจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 76,500 | ม.ค.-มี.ค. 67 | | | ✓ | - | รอกการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| | | รวม | 504,500 | | | | | - | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 8,050,500 | | | | | 2,055,500 | |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์ ฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ ขยายโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) |
|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตตำบลกุดชุมภู | จัดอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่ม รายได้ | 30,000 | พ.ค.-ส.ค.67 | | | ✓ | - |
| | | รวมทั้งสิ้น | 30,000 | | | | | - |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกัน

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ ศึกษาสำหรับ ศพด.) | จ่ายเป็นค่าน้ำสื้อเรียน อุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็กปฐมวัย ใน ศพด. 4 แห่ง | 172,665 | ต.ค. 66- ก.ย.67 | | | ✓ | | - รอกการจัดสรร งบประมาณ |
| 2 | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่ารายหัว) | สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการ เรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยใน ศพด. 4 แห่ง | 394,740 | ต.ค. 66- ก.ย.67 | ✓ | | | 354,348 | ดำเนินการเบิกจ่าย ใน ไตรมาสแรก |
| 3 | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (เงิน อุดหนุนอาหารกลางวัน) | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 4 ศูนย์ | 1,349,460 | ต.ค. 66- ก.ย.67 | ✓ | | | 715,455 | ดำเนินการเบิกจ่าย ตลอดปีงบประมาณ |
| | โครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กในสังกัดเทศบาลตำบลชุมชฌู | 50,000 | ม.ค. - มี.ค. 67 | ✓ | | | 50,000 | |
| | | รวม | 1,966,865 | | | | | 1,119,803 | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน 7 โรงเรียน | 1,958,875 | ต.ค. 66- ก.ย.67 | ✓ | | | 967,886.80 | ดำเนินการเบิกจ่าย ตลอดปีงบประมาณ |
| 6 | โครงการจัดงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 เช่น จัดซุ้มกิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ การแสดง ต่างๆ ของเด็ก | 50,000 | ม.ค.-67 | ✓ | | | 70,000 | |
| 7 | โครงการส่งเสริม กิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลกุดชุมภู | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงาน ให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมภู | 20,000 | ม.ค.-มี.ค.67 | | | ✓ | | รอการจัดสรร งบประมาณจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น |
| | | รวม | 2,028,875 | | | | | 1,037,886.80 | |

กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการแข่งขันเรือยาว และเรือหาปลาในตำบล กุดชุมภู | จัดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลา และกิจกรรมอื่นในตำบลกุดชุมภู | 200,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 | | | ✓ | | น่านน้ำแม่น้ำมูลไม่ เอื้ออำนวยในการ จัดการแข่งขัน |
| 2 | โครงการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ | จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดในเขตตำบลกุดชุมภู | 50,000 | ต.ค.-66 | ✓ | | | 50,000 | |
| 3 | โครงการประเพณีลอย กระทงเทศบาลตำบลกุด ชุมภู | จัดงานวันลอยกระทงการประกวด กระทงโบราณ | 80,000 | พ.ย.-66 | ✓ | | | 75,560 | |
| 4 | โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมภู | 200,000 | เม.ย.-67 | | ✓ | | | อยู่ระหว่างการ ประชุมเตรียมการ ดำเนินการ |
| 5 | โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธ ศาสนา | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 30,000 | ก.ค.-67 | | | ✓ | | ยังไม่ถึงระยะ กำหนดการ ดำเนินงาน |
| | | รวม | 560,000 | | | | | 125,560 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 4,555,740 | | | | | 2,283,249.80 | |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่อให้บริการ ประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | ธ.ค.66-ม.ค.67 | ✓ | | | 19,860 | |
| 2 | โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่อให้บริการ ประชาชนทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | เม.ย.-67 | | ✓ | | - | อยู่ระหว่างการประชุม จัดทำสั่งการเข้าเวรจุดตรวจ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน | ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน | 20,000 | ม.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 4 | โครงการรณรงค์ลดการเผา | เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในพื้นที่ | 20,000 | ม.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| | | รวม | 80,000 | | | | | 19,860 | |

4.2 กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพิบูลมังสาหาร | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นสถานที่กลาง ระดับอำเภอ ในการดำเนินการ รวบรวม กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ เผยแพร่ ข้อมูลหลักเกณฑ์ และวิธีการช่วยเหลือ ประชาชนในระดับอำเภอ | 30,000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | ✓ | | | 30,000 | |
| 2 | โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบลกุดชุมภู | ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมภู ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัย ต่างๆตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท. | 50,000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | | | ✓ | - | ในพื้นที่ตำบลกุด ชุมภู ยังไม่มีเหตุ ภัยพิบัติ |
| | | รวม | 80,000 | | | | | 30,000 | |

4.3 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(3) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 140,000 | ม.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 2 | โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูกสภาขาชดไทยพระเจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ | จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | 120,000 | ม.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 3 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลทุกชุมชน | 120,000 | ม.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| | | รวม | 380,000 | | | | | - | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ | จัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาเคมี(พ่นยุง) กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควัน ป้องกัน โรคติดต่อ | 200,000 | ม.ค.-ก.ย.67 | ✓ | | | 198,000 | |
| 5 | โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง และพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อสร้างอาสาสมัครปศุสัตว์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุม ในทุกพื้นที่ | 30,000 | ม.ค.-ก.ค.67 | | ✓ | | - | อยู่ระหว่างการ ประชุมเตรียม จัดการฝึกอบรม ฯ |
| 6 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่ตำบลกุดชุมภู | 120,000 | ม.ค.-ก.ค.67 | | ✓ | | - | อยู่ระหว่างการ บันทึกข้อมูลการ ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว |
| 7 | โครงการอบรมป้องกันและ ควบคุมโรคอุบัติใหม่ | เพื่อให้ประชาชนลดภาวะความเสี่ยง จากการป่วยเป็นโรคอุบัติใหม่ | 20,000 | ม.ค.-มิ.ย.67 | | | ✓ | - | รอการจัดสรร งบประมาณจาก กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น |
| | | รวม | 370,000 | | | | | 198,000 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 750,000 | | | | | 198,000 | |

4.4 กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน

(4) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์" | จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์" | 350,000 | ม.ค.-มี.ค.67 | | ✓ | | 254,840 | |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล - กุดชมภู | จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายฯ พิบูล - กุดชมภู | 50,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 | | ✓ | | 50,000 | |
| | | รวม | 400,000 | | | | | 304,840 | |

4.5 กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน

(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดหาผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลกุดชุมภู | ดำเนินการจัดหาผ้าห่มกันหนาวให้แก่ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบล กุดชุมภู จำนวน 19 หมู่บ้าน | 57,000 | ธ.ค.66-ม.ค.67 | | | ✓ | - | ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์การ ประกาศภัยหนาว ของจังหวัด อุบลราชธานี |
| 2 | โครงการเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ | จัดอบรม กิจกรรมนันทนาการเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 20,000 | เม.ย.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | อยู่ระหว่างการ ประชุมการเตรียม งาน |
| 3 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลกุด ชุมภู | จัดอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | เม.ย.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | อยู่ระหว่างการ ประชุมการเตรียม งาน |
| | | รวม | 97,000 | | | | | - | |

4.6 กลยุทธ์ การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขความยากจน

(6) แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุในเขต ตำบลกุดชุมภู | 15,100,000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | ✓ | | | 5,634,400 | ดำเนินการเบิกจ่าย ตลอดปีงบประมาณ |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ดำเนินการจ่ายเงินให้กับคนพิการในเขต ตำบลกุดชุมภู | 5,300,000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | ✓ | | | 2,028,200 | ดำเนินการเบิกจ่าย ตลอดปีงบประมาณ |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ป่วยเอดส์ใน เขตตำบลกุดชุมภู | 90,000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | ✓ | | | 22,500 | ดำเนินการเบิกจ่าย ตลอดปีงบประมาณ |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล (สป.สข.) | ดำเนินการจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน เงินหลักประกันสุขภาพตำบล (สป.สข.) | 250,000 | ต.ค.66-มี.ค.67 | ✓ | | | 242,865 | |
| | | รวม | 20,740,000 | | | | | 7,927,965 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 22,147,000 | | | | | 8,282,665 | |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวภายในตำบลกุดชุมภู | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อแผ่นพับ ข้อมูล ด้านต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็น สื่อกลางในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่ม มากขึ้น เป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลกุด ชุมภู | 10,000 | ต.ค. 66- ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอกการจัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น |
| | | รวม | 10,000 | | | | | - | |

กลยุทธ์ การสร้างสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

5.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สร้างทรัพยากรบุคคลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์พัฒนาและสนับสนุนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ | 20,000 | ต.ค. 66- ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอกการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| | | รวม | 20,000 | | | | | - | |

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อสม. คณะกรรมการการจัดการขยะ เพื่อกระตุ้นให้คน ในชุมชนดูแลรักษาความสะอาดและมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะ | 10,000 | ม.ค.-มิ.ย.67 | | | ✓ | - | รอกการจัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น |
| 2 | โครงการ Big Cleaning Day | จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบลทุก ชุมชน โดยมีการเก็บกวาด ตัดหญ้าริมทาง กิจกรรม 5 ส | 10,000 | ต.ค. 66- ก.ย.67 | ✓ | | | 9,710 | |
| 3 | โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจ แยกขยะในครัวเรือน | จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะในชุมชน | 20,000 | ม.ค.-มิ.ย.67 | ✓ | | | 3,150 | |
| 4 | โครงการลดขยะ ลดโรคใส่ใจ สิ่งแวดล้อม | จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อสม. คณะกรรมการการจัดการขยะ เพื่อกระตุ้นให้คน ในชุมชนดูแลรักษาความสะอาดและมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะ | 20,000 | ม.ค.-มิ.ย.67 | | | ✓ | | |
| | | รวม | 60,000 | | | | | 12,860 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 90,000 | | | | | 12,860 | |

กลยุทธ์ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล/การพัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกท้องถิ่น | ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง | 50,000 | ต.ค.66- ก.ย.67 | | | ✓ | - | ไม่มี ผู้บริหาร สท. ครบ วาระ |
| 2 | โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลกุดชุมภู | จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต | 20,000 | ม.ค.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการ จัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น |
| | | รวม | 70,000 | | | | | - | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 3 | โครงการอบรมพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำ ชุมชน ตัวแทนองค์กรภาค ประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมภู | จัดอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ คณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ตัวแทน กลุ่มอาชีพ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล กุดชุมภู | 50,000 | ต.ค.66- ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการ จัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น |
| 4 | โครงการอบรมเสริมสร้าง ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงาน | จัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส ของพนักงาน พนักงานจ้าง ของเทศบาล ตำบลกุดชุมภู | 20,000 | ธ.ค.66-มี.ย.67 | ✓ | | | 18,200 | |
| 5 | โครงการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการ | ดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น กลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ ให้บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมภู | 50,000 | ก.พ.-ก.ย.67 | | | ✓ | - | รอการ จัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น |
| | | รวม | 120,000 | | | | | 18,200 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 190,000 | | | | | 18,200 | |

กลยุทธ์ การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 6 | โครงการจ้างศึกษาจัดทำ รายงานประเมินผลการ เปลี่ยนแปลงสภาพและ สิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ ผัง เมืองรวมพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้าง ปรับปรุง รื้อถอน อาคาร ในพื้นที่ผังเมืองรวม เป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2552 และ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | 396,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 | ✓ | | | 396,000 | |
| | | รวม | 396,000 | | | | | 396,000 | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 586,000 | | | | | 396,000 | |

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลกุตชมภู

| ยุทธศาสตร์ | ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนโครงการ | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|--------------------|--------|----------------------|--------|-----------|--------|
| | | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ | |
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร การบริหารจัดการองค์กร | 1 | 100.00 | - | - | 1 | 100 | - | - |
| รวม | 1 | 100.00 | - | - | 1 | 100 | - | - |

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลกุศุมภู (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | เครื่องถ่ายเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง แบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 120,000 | ต.ค.-ธ.ค.66 | | ✓ | | - | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำสัญญา ซื้อขาย |
| | | รวมทั้งสิ้น | 120,000 | | | | | | |