



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ
เทศบาลตำบลกุตชมภู
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลกุตชมภู

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือน กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งหมด 126 โครงการ ดำเนินการจริง 115 โครงการ แยกเป็น 76 โครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ แยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ เชื่อมหมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นหนองเบญ)	-	-		√	210,000.00	207,512.59	1-30 ก.ย.68	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เชื่อมหมู่ 17 บ้านใหม่นาคลอง (ซอยอยู่ข้างดี)	-	-		√	246,000.00	245,064.24	1-30 ก.ย.68	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ						456,000.00	452,576.83		

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (หลังค้าย ตชด.ชอย 1)	-	-	-	√	196,000.00	194,000.00	18 ธค.67-18 มี.ค.68	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี (หลังค้าย ตชด.ชอย 2)	-	-	-	√	123,000.00	121,000.00	18 ธค.67-18 มี.ค.68	
3	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนน คสล. หมู่ 16 บ้านวังดู่ (เส้นโรงงานลูกชิ้น)	-	-	-	√	206,000.00	204,000.00	7 ม.ค.68- 5 มิ.ย.68	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (ชอยประปา ชอย 9)	-	-	-	√	369,000.00	367,000.00	28 ก.พ.68-29 พ.ค.68	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (ชอยผิวทอง 1)	-	-	-	√	145,000.00	143,000.00	27 มี.ค.68- 25 เม.ย. 68	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่14 บ้านโนนจิกน้อย (ชอยเกษตรสมบูรณ์-แยกบ้านนายสมพงษ์)	-	-	-	√	369,000.00	365,000.00	7 มี.ค.68-5 มิ.ย. 68	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา รวม 6 โครงการ					1,408,000.00	1,394,000.00		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม (เส้นกลางบ้าน)	-	-	-	√	307,000.00	300,000.00	11 เม.ย.68-10 ก.ค.68	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 บ้าน ใหม่นาคลอง เชื่อม หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (ซอยนายไสว पुलดี)	-	-	-	√	268,000.00	265,000.00	23 ม.ค.68-23 เม.ย.68	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 18 บ้าน โนนโพธิ์ (สายรอบบ้าน) สายทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.50-008	-	-	-	√	358,000.00	355,000.00	25 ม.ค.68-25 เม.ย.68	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยอด ดอนซี (เส้นบ้าน ร.ต.ต.สุบรรณ พวงคต)	-	-	-	√	221,000.00	219,000.00	18 ธ.ค.67- 18 มี.ค.68	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านโชค อำนวย (เส้นบ้านนางหนูแดง-นางทัศนีย์)	-	-	-	√	315,000.00	313,000.00	23 ม.ค.68-23 เม.ย.68	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา รวม 5 โครงการ					1,469,000.00	1,452,000.00		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโนนม่วง (ซอยสุขสรรค์ 1)	-	-	-	√	295,000.00	292,000.00	28 ก.พ.68-29 พ.ค.68	
13	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 8 บ้านโนนม่วง เชื่อมหมู่ 1 บ้านยอดดอนชี	-	-	-	√	147,000.00	145,000.00	18 ธ.ค.67-16 ก.พ. 68	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 บ้านแสนตอ (แยกกลางบ้านทางทิศเหนือ)	-	-	-	√	350,000.00	343,000.00	29 พ.ค.68-27 ส.ค.68	
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (เส้นสี่แยกศาลากลางบ้านถึง บ้านผู้ใหญ่บ้าน)	-	-	-	√	221,000.00	212,000.00	21 ก.พ.68-22 พ.ค.68	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 17 บ้านใหม่ นาคลอง (จุดสามแยกพ่อพล)	-	-	-	√	105,000.00	103,000.00	29 พ.ค.68-27 ส.ค.68	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5 โครงการ					1,111,800.00	1,095,000		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
17	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 19 บ้าน ทุ่งพัฒนา (ซอยข้างแก๊สบ้านอ้อย)	-	-	-	√	357,000.00	344,000.00	21ก.พ.68-22พ.ค.68	
18	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บ้าน หินสูง (จากประปาหมู่บ้านถึงทางเข้าหมู่บ้าน)	-	-	-	√	329,000.00	324,000.00	29 พ.ค.68-27ส.ค.68	
19	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บ้าน แก่งเจริญ (เส้นพ้อไฟทิวรี่ถึงถนนใหญ่)	-	-	-	√	353,000.00	340,000.00	26 มี.ค.68-24 มิ.ย.68	
20	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บ้าน หินลาด (แยกศาลากลางบ้านจนสุดสายทิศ ตะวันออก)	-	-	-	√	258,000.00	249,000.00	13 มี.ค.68-11 มิ.ย.68	
21	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บ้าน หินลาด (สายรอบบ้าน)	-	-	-	√	153,000.00	146,000.00	13 มี.ค.68-11 มิ.ย.68	
22	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 บ้าน ดอนหวาย (เส้นสี่แยกกลางบ้านถึงแก่งไข่มุน)	-	-	-	√	282,000.00	271,000.00	26 มี.ค.68-24 มิ.ย.68	
23	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 9 บ้าน ดอนสำราญ (เส้นหน้า ศพด.บ้านดอนสำราญ- ห้วยหินลาด)	-	-	-	√	320,000.00	313,000.00	13 มี.ค.68-11 มิ.ย.68	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา รวม 7 โครงการ					2,052,000.00	1,987,000.00		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
24	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านกุดชมภู	-	-	-	√	350,000.00	347,000.00	18 ธ.ค.67-16 ก.พ.68	
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (ทางเข้าวัดแก่งเจริญที่ศูนย์ด้านทิศตะวันตก)	-	-	-	√	122,000.00	119,000.00	4 มี.ค.68- 2 มิ.ย.68	
26	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 16 บ้านวังคู (เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	-	-	-	√	76,000.00	74,000.00	4 มี.ค.68- 2 มิ.ย.68	
27	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ เขื่อน หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (สายหลัก) สายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 50-034	-	-	-	√	282,000.00	280,000.00	19 ก.พ.68-20 พ.ค.68	
28	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านโนนม่วง	-	-	-	√	41,800.00	41,000.00	18 ธ.ค.67-16 ก.พ.68	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5 โครงการ					871,800.00	861,000.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ					6,918,800.00	6,789,000.00		

1.3 แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (สถานีเก่า)				√	179,000.00	175,000.00	30 พ.ค.68 -29 มิ.ย.68	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน เกษตร จำนวน 1 โครงการ					179,000.00	175,000.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทุกแผนงาน รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ					7,553,800.00	7,416,576.83		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขต ตำบลกุดชุมภู	-	-	-	√	20,000.00	0.00	ไตรมาสที่ 3-4	
	รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนทั้งสิ้น 1 โครงการ					20,000.00	0.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	-	-	-	√	176,175.00	157,905.00	ไตรมาสที่ 1-3	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	-	-	-	√	423,980.00	362,676.00	ไตรมาสที่ 1-3	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	-	-	-	√	1,510,425.00	1,287,855.00	ไตรมาสที่ 1-3	
4	โครงการอบรมผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย	-	-	-	√	50,000.00	50,000.00	20-25 มี.ค.68	
	รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา 4 โครงการ					2,160,580.00	1,858,436.00		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
5	ค่าอาหารเสริมนม	-	-	-	√	1,993,589.00	1,515,778.96	ไตรมาสที่ 1-3	
6	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	√	70,000.00	68,936.00	1-30 ม.ค.68	
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมภู	-	-	-	√	30,000.00	20,000.00	ไตรมาสที่ 4	
8	โครงการเกษตรผสมผสาน โรงเรียนบ้านโนนม่วง	-	-	-	√	25,000.00	25,000.00	ไตรมาสที่ 3	
9	โครงการโชคอำนวยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	√	18,500.00	18,500.00	ไตรมาสที่ 3	
10	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านกุดชุมภู	-	-	-	√	28,000.00	28,000.00	ไตรมาสที่ 3	
11	โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ	-	-	-	√	20,000.00	20,000.00	ไตรมาสที่ 3	
12	โครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรในโรงเรียนบ้านยอดดอนชี	-	-	-	√	25,000.00	25,000.00	ไตรมาสที่ 2-3	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา 8 โครงการ					2,210,089.00	1,721,214.96		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
13	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่	-	-	-	√	5,000.00	5,000.00	ไตรมาสที่ 2-3	
14	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่	-	-	-	√	20,000.00	20,000.00	ไตรมาสที่ 2-3	
15	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนบ้านโชค อำนวย	-	-	-	√	20,000.00	20,000.00	ไตรมาสที่ 2-3	
16	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลกุดชุมภู (7 โรงเรียน)	-	-	-	√	3,690,600.00	3,806,914.00	ไตรมาสที่ 1-3	
17	โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านแก่งเจริญ	√	-	-	-	20,000.00	0.00	ไตรมาสที่ 1-3	โรงเรียนที่ ขอรับ สนับสนุน ขอยกเลิก โครงการฯ เนื่องจากไม่มี บุคลากร เพียงพอที่จะ ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา 5 โครงการ						3,755,600.00	3,851,914.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษาทั้งสิ้น 17 โครงการ						8,126,269.00	7,411,564.96		

3.2 แผนงานศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชุมภู	-	-	-	√	300,000.00	289,830.00	1 ต.ค.-30 พ.ย.67	
2	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	-	-	-	√	50,000.00	48,280.00	1-30 พ.ย.67	
3	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชุมภู	-	-	-	√	100,000.00	99,350.00	1-30 พ.ย.67	
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	-	-	-	√	250,000.00	169,765.00	13 เม.ย.68	
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	-	-	-	√	30,000.00	29,500.00	1-31 ก.ค.68	
6	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	-	-	-	√	30,000.00	30,000.00	1-31 ก.ค.68	
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชุมภู	-√	-	-	-	30,000.00	0.00	ไตรมาสที่ 3	มีการดำเนินการ โครงการที่มี วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เดียวกัน

4. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	-	-	-	√	20,000.00	19,715.00	1-7 ม.ค.68	
2	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	-	√	20,000.00	17,565.00	13-15 เม.ย.68	
3	โครงการรณรงค์ลดการเผาตมอกควัน	-	-	-	√	10,000.00	6,480.00	ไตรมาส 2	
4	โครงการเสริมสร้างการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา เสพติด	√	-	-	-	10,000.00	0.00	ไตรมาส 2-3	ดำเนินการในโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
5	โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่	√	-	-	-	10,000.00	0.00	ไตรมาส 2-3	ดำเนินการในโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ					70,000.00	43,760.00		

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีโครงการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลกุดชุมภู	-	-	-	√	30,000.00	30,000.00	1-31 ต.ค. 67	
2	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล ตำบลกุดชุมภู	-	-	-	√	35,000.00	98,999.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ทั้งสิ้น 2 โครงการ					65,000.00	128,999.00		

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-	-	-	√	200,000.00	300,000.00	1 เม.ย.68-30 พ.ค.68	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ชัตติยราชนารี	-	-	-	√	120,000.00	168,000.00	1 เม.ย.68-30 พ.ค.68	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ					320,000.00	468,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
3	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	-	-	-	√	120,000.00	20,150.00	ไตรมาสที่ 1-3	
4	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	√	120,000.00	63,730.00	ไตรมาสที่ 1-3	
5	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณมฤดี)	-	-	-	√	120,000.00	20,960.00	ไตรมาสที่ 1-3	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสารณสุข จำนวน 3 โครงการ					360,000.00	104,840.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ					680,000.00	572,840.00		

4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์"	-	-	-	√	350,000.00	350,000.00	1-28 ก.พ.68	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล - กุดชมภู	-	-	-	√	50,000.00	50,000.00	1-31 ม.ค.68	
	รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการทั้งสิ้น 2 โครงการ					400,000.00	400,000.00		

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	-	-	-	√	10,000.00	10,000.00	ไตรมาสที่ 2-3	
2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลกุดชมภู	-	-	-	√	10,000.00	10,000.00	ไตรมาสที่ 2-3	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ทั้งสิ้น 2 โครงการ					20,000.00	20,000.00		

4.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	√	14,800,000.00	14,275,400.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	√	5,366,000.00	5,065,400.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	√	60,000.00	48,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	
4	โครงการสมทบหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลกุศุมภู	-	-	-	√	260,000.00	241,875.00	1 ธ.ค.67-31 ม.ค.68	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงาน งบกลาง 4 โครงการ					20,486,000.00	19,630,675.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทุก แผนงานทั้งสิ้น 18 โครงการ					21,701,000.00	20,796,274.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ภายในตำบลกุดชุมภู	-	-	-	√	10,000.00	12,782.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	
	รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว แผนการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ					10,000.00	12,782.00		

5.2 แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	√	-	-	-	10,000.00	0.00	ไตรมาส 2-3	ไม่มีต้นแบบ พันธุกรรม
2	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	√	-	-	-	10,000.00	0.00	ไตรมาส 2-3	ดำเนินการใน โครงการอื่นที่มี วัตถุประสงค์ เดียวกัน
	รวม 2 โครงการ					20,000.00	0.00		

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการลดขยะ ลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-	-	-	√	10,000.00	10,000.00	ไตรมาสที่ 1-2	
2	โครงการ Big cleaning Day	√				8,000.00	0.00	ไตรมาสที่ 1-2	ดำเนินการใน โครงการอื่นที่มี วัตถุประสงค์ เดียวกัน
3	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะใน ครัวเรือน	√				10,000.00	0.00	ไตรมาสที่ 1-2	ดำเนินการใน โครงการอื่นที่มี วัตถุประสงค์ เดียวกัน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชน 5 โครงการ					28,000.00	10,00.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว รวมทุกแผนงานทั้งสิ้น 5 โครงการ					48,000.00	10,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การบริหารจัดการองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	-	-	-	√	500,000.00	809,243.50	1 มี.ค.68-30 เม.ย. 68	
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	-	-	-	√	50,000.00	38,155.00	ไตรมาสที่ 1-2	
3	โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ คณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ตัวแทนองค์กร ภาคประชาชน ตัวแทน กลุ่มอาชีพ หัวหน้าส่วน ราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมภู	√	-	-	-	50,000.00	0.00	ไตรมาสที่ 1-2	ผู้บริหารหมด วาระ การ ดำเนินการ กำหนดไว้ช่วงจะ มีการเลือกตั้งฯ
4	โครงการอบรมเสริมสร้างป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	√	-	-	-	10,000.00	0.00	ไตรมาสที่ 2-3	ดำเนินการใน โครงการอื่นที่มี วัตถุประสงค์ เดียวกัน
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	√	-	-	-	30,000.00	0.00	ไตรมาสที่ 2-3	ดำเนินการใน โครงการอื่นที่มี วัตถุประสงค์ เดียวกัน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงาน ทั่วไป จำนวน 5 โครงการ					640,000.00	847,398.50		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ทุกแผนงาน จำนวน 116 โครงการ					38,139,069.00	36,504,596.29		

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เก้าอี้บุวม				√	35,000.00	35,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
2	เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	√	14,000.00	14,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	-	-	-	√	23,500.00	23,500.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
4	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	-	-	-	√	12,000.00	12,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
5	โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	√	3,500.00	2,500.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
6	โต๊ะพับเอนกประสงค์	-	-	-	√	25,000.00	25,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
7	พัดลมอุตสาหกรรม	-	-	-	√	15,000.00	14,500.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 7 โครงการ					128,000.00	126,500.00		

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	√	5,000.00	5,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
2	โต๊ะทำงาน				√	7,000.00	7,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 2 โครงการ					12,000.00	12,000.00		

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	√	17,500.00	17,500.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	-	-	-	√	11,200.00	11,200.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
3	โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	√	3,700.00	3,700.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
4	โต๊ะพับเอนกประสงค์	-	-	-	√	30,000.00	30,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
5	แท่นยืนบรรยาย(โพเดียม)	-	-	-	√	28,000.00	28,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
6	เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	√	14,000.00	14,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	-	-	-	√	70,500.00	70,500.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
8	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	-	-	-	√	32,200.00	32,200.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
9	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	-	-	-	√	6,600.00	6,600.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
10	โต๊ะทำงาน	-	-	-	√	7,000.00	7,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 10 โครงการ					220,700.00	220,700.00		

2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	-	-	-	√	24,000.00	24,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	-	-	-	√	17,800.00	17,800.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	-	-	-	√	24,000.00	24,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
4	เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Thank printer)	-	-	-	√	8,000.00	8,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
5	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA				√	5,700.00	5,700.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 5 โครงการ					79,500.00	79,500.00		

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	√	20,000.00	20,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	√	2,500.00	2,500.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 2 โครงการ					22,500.00	22,500.00		

2.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	-	-	√	24,000.00	24,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
2	เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Thank printer)	-	-	-	√	8,000.00	8,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	√	40,000.00	40,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Thank Printer)	-	-	-	√	32,000.00	32,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 4 โครงการ					104,000.00	104,000.00		

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	-	-	√	20,000.00	20,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 1 โครงการ					20,000.00	20,000.00		

3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	ตู้เย็นขนาด 7 คิวปีกฟุต	-	-	-	√	8,500.00	8,500.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 1 โครงการ					8,500.00	8,500.00		

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เครื่องกรองน้ำระบบ reverse osmosis	-	-	-	√	50,000.00	50,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 1 โครงการ					50,000.00	50,000.00		

4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	สัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง	-	-	-	√	125,000.00	125,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 1 โครงการ					125,000.00	125,000.00		

5.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล				√	81,100.00	81,100.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 1 โครงการ					81,100.00	81,100.00		

6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์				√	174,000.00	174,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 1 โครงการ					81,100.00	81,100.00		

7.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	เครื่องเจาะคอนกรีต				√	32,000.00	32,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
2	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า				√	50,000.00	30,000.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
3	แบบหล่อคอนกรีต				√	8,500.00	8,500.00	1 ต.ค.67-31 ธ.ค.67	
	รวม 3 โครงการ					90,500.00	70,500.00		

ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พบว่า เทศบาลตำบลกุดชุมภูไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 11 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการพัฒนาบริการสาธารณะ ในระดับพื้นที่ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลา ให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผน