



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตำบลกุตุชมภู
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลกุตุชมภู

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ทั้งหมด 153 โครงการ ดำเนินการจริง 131 โครงการ แยกเป็น 74 โครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน 57 รายการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ แยกเป็นแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5 บ้านแก่ง เจริญ (สายกลางบ้านถึงบึงดาบทอง)	250,000	196,275.45	53,724.55	✓			30 ก.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เส้นบ้านอดีต สจ.ทองพูล พรรณา ภพถึงห้วยแคน)	380,000	377,840.54	2,159.46	✓			30 ก.ย.66	กองช่าง	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ	630,000	574,115.99	55,884.01						

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนิน การ	หน่วย ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านหินสูง เชื่อม หมู่ 17 บ้านใหม่ท่าคลอง (สายฟาร์มจรเข้)	221,000	220,000	1,000	✓			27 มี.ย.66-25 ก.ย.66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (ซอยศุภสุข สมสาย)	467,000	455,000	12,000	✓			3 ก.พ. 66- 4 พ.ค. 66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย(เส้น บ้านนางหนูแดง-นางทัศนีย์)	377,000	375,000	2,000	✓			27 มี.ค.66-25 มิ.ย.66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (สายหลัง รร.แก่งเจริญถึงนายายพิกุล)	175,000	172,000	3,000	✓			21 ธ.ค.65-21 มี.ค.66	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านดอนหวาย (เส้นบ้านพ่ออุดม หอมเย็น)	42,000	41,500	500	✓			22 พ.ค.66-20 ส.ค.66	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ 7 บ้านดอนหวายเชื่อมหมู่ 10 บ้านแสนตอ (จุดสะพานห้วยกว้าง)	331,000	330,000	1,000	✓			22 พ.ค.66-20 ส.ค.66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 เชื่อม หมู่ 6 บ้านหินลาด (สายรอบวัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู)	225,000	220,000	0	✓			30 พ.ค.66-28 ส.ค. 66	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เส้นในหมู่บ้านถึงหนองลาด)	225,000	219,000	6,000	✓			3 ก.พ.66-4 พ.ค. 66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์	225,000	216,000	9,000	✓			23 พ.ค. 66-21 ส.ค. 66	กองช่าง	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 19 โครงการ	2,288,000	2,248,500	39,500						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
10	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คลส.หมู่ 16 บ้านวังดู่ (เส้นโรงงานลูกชิ้น)	280,000	279,000	0	✓			23 ม.ค. 66-23 เม.ย. 66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ 17 บ้านใหม่ นาคลอง (เส้นหนองกอกไปตาดยาว)	238,000	230,751	7,249	✓			23 ม.ค. 66-23 เม.ย. 66	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ 18 บ้านโนน โพธิ์ (สายรอบบ้าน)	225,000	216,000	800	✓			23 พ.ค.66-20สค. 66	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ 19 บ้านทุ่ง พัฒนาเชื่อม หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย	208,000	207,000	1,000	✓			27 มี.ค..66-25 มิ.ย..66	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ(เส้นศาลากลางบ้าน)	255,000	253,000	2,000	✓			21 ธ.ค.65-21 มี.ค.66	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านหิน ลาด (เส้นบ้านนายปีแดง หาสูข ถึงบ้านพ่อทอง อินทร์ สวัสดิ์ไชย)	213,000	212,000	1,000	✓			19 เม.ย.66-18 ก.ค. 66	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านหิน ลาด (ซอยยายแก้วถึงบ้านนายสี บุญการ)	93,000	92,000	1,000	✓			19 เม.ย.66-18 ก.ค. 66	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 8 บ้านโนน ม่วง เชื่อม หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เข้า หมู่บ้านสุดสายหลัก)	448,000	439,000	1,000	✓			18 ก.ค.66- 9 พ.ย.66	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9 บ้าน ดอนสำราญ(ซอยอยู่ข้างดี)	499,000	498,000	1,000	✓			18 ก.ค.66- 9 พ.ย.66	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ 10 บ้านแสนตอ (สายกลางบ้าน)	453,000	444,000	600	✓			18 ก.ค.66- 9 พ.ย.66	กองช่าง	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา รวม 10 โครงการ	2,912,000	2,870,751	15,649						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ			
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปู แอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต หมู่ 8 บ้านโนน ม่วง (สายนางพองวิลามาตย์ ถึงนายสีทน บุญวัง)	170,000	167,000.00	3,000	✓			18 ก.ย.66-17 ธ.ค.66	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลต์ติกส์คอนกรีต หมู่ 10 บ้านแสนตอ (ซอยโนนตู)	203,000	199,000.00	4,000	✓			18 ก.ย.66-17 ธ.ค.66	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลต์ติกส์คอนกรีต หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	498,000	488,000.00	10,000	✓			18 ก.ย.66-17 ธ.ค.66	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลต์ติกส์คอนกรีต หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	301,000	295,000.00	6,000	✓			18 ก.ย.66-17 ธ.ค.66	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลต์ติกส์คอนกรีต หมู่ 14 บ้านโนนจิก น้อย (ซอยเกษตรสมบูรณ์)	269,000	263,000.00	6,000	✓			18 ก.ย.66-17 ธ.ค.66	กองช่าง	
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา (สายกลางบ้าน)	170,000	166,500.00	3,500	✓			18 ก.ย.66-17 ธ.ค.66	กองช่าง	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา รวม 6 โครงการ	1,611,000	1,578,500	32,500						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1 บ้าน ยอดดอนชี (เส้นทางจันทิ สาย เนตร)	169,000	167,000	2,000	✓			21 มิ.ย. 66- 25 ก.ย. 66	กองช่าง	โอนเพิ่มจาก โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 1 บ้านยอดดอนชี เชื่อมหมู่ 4 บ้าน หินสูง ทั้งจำนวน
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 บ้าน ยอดดอนชี เชื่อมหมู่ 4 บ้านหินสูง	225,000	225,000	0			✓	-	กองช่าง	โอนลดไปก่อสร้าง ถนน คสล. และค่า จัดซื้อครุภัณฑ์
28	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4 บ้านหิน สูง (เส้น วท.พิบูลมังสาหาร -ตชด.226)	225,000	225,000	0			✓	-	กองช่าง	โอนลดไปก่อสร้าง ถนน คสล. และค่า จัดซื้อครุภัณฑ์
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา รวม 6 โครงการ	619,000	617,000	2,000						
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ทุกแผนงานทั้งสิ้น รวม 28 โครงการ	7,430,000	7,314,751	115,249						

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล กุดชุมภู	80,000	78,500	1,500	✓			14 มิ.ย. 66- 17 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานบริหารงาน ทั่วไปรวมทั้งสิ้น 1 โครงการ	80,000	78,500	1,500						
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้ง 3 แผนงาน รวม ทั้งสิ้น 30 โครงการ	8,140,000	7,967,366.99	172,633.01						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขต ตำบลกุดชุมภู	30,000	29,925	75	✓			29 ส.ค. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบล กุดชุมภู	20,000	0	20,000			✓	-	สำนักปลัด	ได้รับการจัดสรร รายรับน้อยกว่า ประมาณการที่ ตราไว้ โอนลดไป ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทั้ง จำนวน
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนทั้งสิ้น 2 โครงการ		50,000	29,925	20,075						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	155,940	137,860	40	✓			1 ตค.65-30ก.ย. 66	กองการศึกษา	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	357,000	28,900	328,100	✓			1 ตค.65-30ก.ย. 66	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	993,930	993,930	0	✓			1 ตค.65-30ก.ย. 66	กองการศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมภู	30,000	0	30,000			✓	-	กองการศึกษา	ได้รับการจัดสรรรายรับน้อยกว่าประมาณการที่ตราไว้
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา 4 โครงการ	1,536,870	1,160,690	358,140						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ			
5	โครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรในโรงเรียนบ้าน ยอดดอนชี	35,000	35,000	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
6	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่	20,000	20,000	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
7	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านคำเม็ก	5,000	5,000	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
8	โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรียนบ้านโชคอำนวย	20,000	20,000	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
9	โครงการโชคอำนวยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	18,500	18,500	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
10	โครงการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแก่ง เจริญ	25,000	25,000	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
11	โครงการเกษตรผสมผสานโรงเรียนบ้านโนนม่วง	35,000	35,000	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
12	โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน บ้านหินลาดแสนตอ	20,000	20,000	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
13	โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดโรงเรียน บ้านกุดขมิณ	28,000	28,000	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
14	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ ในเขตตำบลกุดขมิณ (7 โรงเรียน)	3,223,500	3,223,500	0	✓			1-31 ก.ค. 66	กองการศึกษา	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา 10 โครงการ	3,430,000	3,430,000							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	ค่าอาหารเสริมนม	1,855,444	1,844,956.96	10,487.04	✓			1 ต.ค..65-30ก.ย. 66	กองการศึกษา	
16	โครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย	50,000.00	36,388.80	13,611.20	✓			17 มี.ค. 66	กองการศึกษา	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษา 2 โครงการ	1,905,444	1,881,345.76	24,098.24						
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศึกษาทั้งสิ้น 16 โครงการ	8,650,818	8,619,192.69	34,625.31						

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	30,000	29,900	100	✓			29-30 ก.ค. 66	กอง การศึกษา	
2	โครงการแข่งขันเรือยาวและเรือหางปลาใน ตำบลกุดชุมภู	200,000	0	200,000			✓	-	กอง การศึกษา	โอนลดเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทั้งจำนวน
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม ตำบลกุดชุมภู	50,000	0	50,000			✓	-	กอง การศึกษา	โอนลดไปโครงการวันมหามงคลแห่ง การสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566”231 ปี อุบลราชธานี ชูธงเมืองธรรม” ทั้ง จำนวน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศาสนา ฯ งานศาสนาฯ จำนวน 3 โครงการ	280,000	29,900	250,100						

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
4	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลลูกดกชุมภู	80,000	0	80,000			✓	-	กองการศึกษา	โอนลดไปค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000.บาท
5	โครงการส่งเสริมประเพณีงานแห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	30,000	0	30,000			✓	-	กองการศึกษา	โอนลดไปค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งจำนวน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศาสนา งานศาสนา จำนวน 2 โครงการ	110,000	0	110,000						
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการศาสนา งานศาสนา จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ	390,000	29,900	360,100						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	19,950	50	✓			29 ธ.ค.65-2มค. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	19,700	300	✓			12 -16 เม.ย.66	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	30,000	0	30,000			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดไปจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งจำนวน 16,400 บาท และโอนลดไปค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมจำนวน 13,500.-บาท
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ	70,000	39,650	30,350						

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนิน การ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	13,600	13,120	480	✓			4 ส.ค.66	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลกุศมณู	14,800	14,750	50	✓			11 ก.ค.66	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดหาผ้าห่มกันหนาว	99,000	99,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดไป โครงการ ป้องกันควบคุม โรคติดต่อ จำนวน 90,000.- บาท ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม จำนวน 9,000.- บาท
	รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสังคม สงเคราะห์ทั้งสิ้น 4 โครงการ	127,400	126,870	530						

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบล กุศชมภู	85,000	83,544	1,455.50	✓			1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	48,000	48,000	0	✓			20 ก.ค. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็กและสตรีและบุคคลใน ครอบครัว	20,000	20,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดเป็นค่า บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทั้ง จำนวน
4	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	20,000	20,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดเป็นค่า วัสดุยานพาหนะ และขนส่งทั้ง จำนวน
5	โครงการอุ่นไอรัก	20,000	20,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดเป็นค่า บำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทั้ง จำนวน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ทั้งสิ้น 5 โครงการ	193,000	191,544	1,455.50						

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	300,240	300,240	0	✓			1เม.ย.66-31พค. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	105,500	105,500	0	✓			1เม.ย.66-31พค. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	140,000	0	140,000			✓	-	สำนักปลัด	ตกเป็นเงินสะสมประจำปี 2566
4	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนิตตามาตุ	120,000	0	120,000			✓	-	สำนักปลัด	ตกเป็นเงินสะสมประจำปี 2566
5	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	120,000	0	120,000			✓	-	สำนักปลัด	ตกเป็นเงินสะสมประจำปี 2566
6	โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส เข้าใจเพศศึกษา	20,000	20,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดไปจ่ายค่าจ้างเหมาทั้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล จำนวน 12,600.- บาท ค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4,900.- บาท ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500.- บาท
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสาธารณสุขทั้งสิ้น 6 โครงการ	405,740	405,740	380,000						

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยก ขยะในครัวเรือน	18,100	18,100	0	✓			20 ส.ค. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการลดขยะ ลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000	16,334	3,666	✓			22 ส.ค. 66	สำนักปลัด	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานเคหะและ ชุมชน ทั้งสิ้น 2 โครงการ	38,100	34,434	3,666						

4.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก /ไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,642,100	12,642,100	0	✓			1 ต.ค65- 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	5,197,000	5,197,000	0	✓			1 ต.ค65- 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,030	60,000	30	✓			1 ต.ค65- 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล (สป.สข.)	243,360	243,360	0	✓			1-30 ธ.ค. 65	สำนักปลัด	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานงบกลาง 4 โครงการ	18,142,490	18,142,460	30						
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทุกแผนงาน ทั้งสิ้น 15 โครงการ	18,812,730	18,806,698.50	6,031.50						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล กุดชุมภู	14,240	5,760	8,480	✓			1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งสิ้น 1 โครงการ	14,240	5,760	8,480						

5.2 แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนิน งาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า”	30,000	11,465	18,535	✓			20 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	20,000	0			✓		สำนักปลัด	โอนลดเป็นค่า วัสดุ คอมพิวเตอร์ ทั้งจำนวน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แผนงานเกษตร ทั้งสิ้น 2 โครงการ	50,000	31,465	18,535						

5.3 แผนเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ Big Cleanning Day	10,000	10,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ทั้งจำนวน
2	โครงการแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	20,000	20,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดไปจัดซื้อตู้ ล็อคเกอร์เหล็ก 2 ช่อง จำนวน 5,100.- บาท ค่าเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือLEDขาวดำ(18หน้า/นาที) จำนวน 3,300 บาท ค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ จำนวน 11,600.- บาท
3	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน	20,000	20,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ทั้งจำนวน
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชนทั้งสิ้น 3 โครงการ	50,000	50,000	0						
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว รวมทุกแผนงานทั้งสิ้น 5 โครงการ	114,240	87,225	27,015						

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการดำเนินการงานรัฐพิธี และวันสำคัญของไทย	17,000	16,695	305	✓			1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	47,200	47,200	0	✓			1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	400,000	400,000	0	✓			1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองคลัง	
4	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและการให้ และการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุดชุมภู	20,000	20,000	0	✓			24 พ.ค. 66	สำนักปลัด	
5	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000	50,000	0			✓	-	สำนักปลัด	โอนลดเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัวรั้วทั้งจำนวน
6	โครงการอบรมเสริมสร้างป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	20,000	18,120	1,880				30 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงาน บริหารงานทั่วไปทั้งสิ้น 5 โครงการ	554,200	552,015	2,185						
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ทุกแผนงาน จำนวน 96 โครงการ	34,815,399	34,450,795.95	364,603.41						

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เก้าอี้ทำงาน	20,500	20,500	0	✓			6 ม.ค.66	สำนักปลัด	
2	เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	5,000	5,000	0	✓			6 ม.ค.66	สำนักปลัด	
3	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	5,500	5,500	0	✓			6 ม.ค.66	สำนักปลัด	
4	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	7,000	7,000	0	✓			6 ม.ค.66	สำนักปลัด	
5	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	16,000	16,000	0	✓			6 ม.ค.66	สำนักปลัด	
6	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (นายทะเบียนท้องถิ่น)	12,500	12,500	0	✓			6 ม.ค.66	สำนักปลัด	
7	เก้าอี้ทำงาน	17,500	17,160	340	✓			6 ม.ค.66	กองคลัง	
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,500	16,500	0	✓			6 ม.ค.66	กองคลัง	โอนเพิ่มจากโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 8 บ้านโนนม่วง เชื่อมหมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เข้าหมู่บ้านสุดสายหลัก ทั้งจำนวน
รวม 8 โครงการ		100,500	100,160	340						

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,700	5,700	0	✓			6 ม.ค.66	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	5,700	5,700	0						

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ตู้เหล็กล็อกเกอร์เหล็ก 2 ช่อง	24,600	24,600	0	✓			31 ส.ค.66-5 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 BTU	24,900	24,900	0	✓			1-6 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	49,500	49,500	0						

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เก้าอี้ทำงาน	3,500.-	3,500.-	0	✓			6 ม.ค. 66	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	3,500.-	3,500.-	0						

1.5 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โต๊ะพับเอนกประสงค์	30,000	30,000	0	✓			30 ส.ค. 66	กองการศึกษา	
2	เก้าอี้ทำงาน	6,000	6,000	0	✓			6 ม.ค. 66	กองการศึกษา	
3	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	113,700	112,800	900	✓			6 ม.ค. 66	กองการศึกษา	
4	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	39,900	39,900	0	✓			6 ม.ค. 66	กองการศึกษา	
5	โต๊ะทำงาน	3,500	3,500	0	✓			6 ม.ค. 66	กองการศึกษา	
	รวม 5 โครงการ	193,100	192,200	900						

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,400	11,400	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองช่าง	
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,700	3,700	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองช่าง	
3	เก้าอี้ทำงาน	26,600	26,600	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองช่าง	
4	เก้าอี้ทำงานผู้อำนวยการ กองช่าง	7,600	7,600	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองช่าง	
5	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	11,000	11,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ	60,300	60,300	0						

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ลำโพงเอนกประสงค์	8,000.-	8,000.-	0	✓			17 ส.ค. 66	กองการศึกษา	
	รวม 1 โครงการ	8,000.-	8,000.-	0						

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	22,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	สำนักปลัด	
2	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000	16,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	สำนักปลัด	
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	15,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	สำนักปลัด	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000	34,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองคลัง	
5	เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	23,000	23,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองคลัง	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	10,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองคลัง	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000	20,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	สำนักปลัด	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	✓			1-6 ก.ย.66	สำนักปลัด	
9	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/ นาทื)	3,300	3,300	0	✓			1-6 ก.ย.66	สำนักปลัด	
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	8,900	8,900	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองคลัง	
	รวม 10 โครงการ	154,700	154,700	0						

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	17,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	17,000	17,000	0						

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	22,000	22,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	22,000	22,000	0						

3.4 แผนงานการการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	17,000	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองการศึกษา	
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900	8,900	0	✓			1-6 ก.ย.66	กองการศึกษา	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0				1-6 ก.ย.66	กองการศึกษา	
	รวม	30,900	30,900	0						

3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Thank printer)	23,000	23,000	0	✓			30-5 ก.ย.66	กองช่าง	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	15,000	15,000	0	✓			30-5 ก.ย.66	กองช่าง	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	40,000	40,000	0	✓			30-5 ก.ย.66	กองช่าง	
	รวม 3 โครงการ	78,000	78,000	0						

4.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	8,500	8,500	0	✓			3 พ.ย.65-2 ธ.ค.65	กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ	8,500	8,500	0				-		

5.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว	3,000	3,000	0	✓			14 ธ.ค. 65	กองช่าง	
2	เครื่องตัดแบบไฟเบอร์	7,000	7,000	0	✓			30 ส.ค. 66-4 ก.ย. 66	กองช่าง	
3	ตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบมือถือ	15,000	15,000	0	✓				กองช่าง	
4	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว	6,400	6,400	0	✓				กองช่าง	
5	สว่านไฟฟ้า	6,500	6,500	0	✓				กองช่าง	
6	สว่านไฟฟ้าแบบไร้สาย	7,000	7,000	0	✓				กองช่าง	
	รวม 6 โครงการ	44,900	44,900	0						

6.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

6.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรม ใต้น้ำ ขนาด 1 แรงม้า	88,500	88,500	0	✓			26 พ.ค.66	กองช่าง	
2	เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรม ใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	132,400	105,100	27,300	✓			26 พ.ค.66	กองช่าง	
3	เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรม ใต้น้ำขนาด 2 แรงม้า	77,200	76,000	1,200	✓			26 พ.ค.66	กองช่าง	
	รวม 3 โครงการ	298,100	269,600	28,500						

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	16,400	16,400	0	✓			สำนักปลัด	6-11 ต.ค. 65	
	รวม 1 โครงการ	16,400	16,400	0						

7.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7.1 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	18,100	6,100	5,900	✓				กองช่าง	
2	เครื่องวัดค่า PH	3,000	3,000	0	✓				กองช่าง	
3	เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง	12,000	7,100	4,900	✓				กองช่าง	
	รวม 3 โครงการ	27,000	16,200	10,800	✓					
	รวมครุภัณฑ์ทุกแผนงาน	1,149,400	1,108,600	40,800						

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	22,000	0	✓			31 ส.ค. 66-5 ก.ย.66	กองช่าง	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	✓			31 ส.ค. 66-5 ก.ย.66	กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	24,500	24,500	0						

4.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	17,000	0	✓			26 เม.ย.66-1 มี.ค.66	กองการศึกษา	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	68,000	68,000	0	✓			26 เม.ย.66-1 มี.ค.66	กองการศึกษา	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	✓			26 เม.ย.66-1 มี.ค.66	กองการศึกษา	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	10,000	10,000	0	✓			26 เม.ย.66-1 มี.ค.66	กองการศึกษา	
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที่)	8,900	8,900	0	✓			26 เม.ย.66-1 มี.ค.66	กองการศึกษา	
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	17,200	17,200	0	✓			26 เม.ย.66-1 มี.ค.66	กองการศึกษา	
	รวม 6 โครงการ	126,100	126,100	0						
	รวมครุภัณฑ์ทุกแผนงาน	878,100	874,160	3,940						

ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า เทศบาลตำบลกุดชุมภูไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 22 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลา ให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

