



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ
เทศบาลตำบลกุตุชมภู
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลกุตุชมภู

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
 ทั้งหมด 95 โครงการ ดำเนินการจริง 68 โครงการ แยกเป็น 57 โครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ
 จำนวน 13 โครงการ แยกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ เชื่อมหมู่ 17 บ้าน ใหม่หน้าคลอง	<u>ดำเนินการแล้ว</u> สนับสนุนงบประมาณให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิบูลมังสาหารในการ ติดตั้งสายไฟฟ้าขนาด 25 ตร.ม. ระยะทาง 1,080 เมตร จำนวน 1 สาย	152,830.00	152,829.17	0.83	กองช่าง	1-30 ก.ย. 67
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ		152,830.00	152,829.17	0.83		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 11 บ้านกุดชมภู (สายรอบบ้านสายห้วยเงิน)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	126,000.00	126,000.00	0.00	กองช่าง	17 ก.ค.67-15 ต.ค.67
2	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (เส้นวิทยุชุมชนถึงซอยจอมทอง)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	208,000.00	208,000.00	0.00	กองช่าง	14 มี.ค.67- 12 มิ.ย. 67
3	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนน คสล. หมู่ 16 บ้านวังคู้ (เส้นโรงงานลูกชิ้น)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	270,000.00	270,000.00	0.00	กองช่าง	12 มิ.ย.67-10 ก.ย.67
4	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอนหวาย เชื่อมหมู่ 10 บ้านแสนตอ (จุดสะพานห้วยกว้าง)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	213,000.00	213,000.00	0.00	กองช่าง	26 มี.ค.67-24 มิ.ย.67
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ 4 บ้านหินสูง (เส้นบ้านพ่อสุดใจ โพธิ์ไทร)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	175,000.00	175,000.00	0.00	กองช่าง	19 ส.ค.67-17 พ.ย.67
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา (ซอย อบต.เพ็ง)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2567)	216,000.00	215,000.00	1,000.00	กองช่าง	11 เม.ย.67-10 ก.ค. 67
7	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 19 บ้านทุ่งพัฒนา (ซอยเกษตรทิศตะวันตก)	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ไม่สามารถดำเนินการได้	176,000.00	0.00	176,000.00	กองช่าง	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7 โครงการ		1,384,000.00	1,207,000.00	177,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านแสนตอ เชื่อมหมู่ 7 บ้านคอนหวาย (สายพ่อบำรุง มณี พันธ์)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อย ละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	210,500.00	210,500.00	0.00	กองช่าง	27 ส.ค.67-24 พ.ย. 67
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านกุด ขมภู (สายรอบวัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อย ละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	144,000.00	144,000.00	0.00	กองช่าง	22 ส.ค.67-20 พ.ย.67
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (ซอยพันธ์ สุโพธิ์)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม สัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	44,000.00	0.00	44,000.00	กองช่าง	27 ก.ย. 67- 26 ธ.ค.67
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 บ้านใหม่ นาคลอง (สายคลองชลประทาน) สายทางหลวง ท้องถิ่น อบ.ถ.50-049	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม สัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	301,469.00	0.00	301,469.00	กองช่าง	27 ก.ย. 67- 26 ธ.ค.67
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 บ้านใหม่ นาคลอง (เส้นหนองกอกไปตาดยาว)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อย ละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	133,000.00	133,000.00	0.00	กองช่าง	2 ก.พ. 67- 2 พ.ค. 67
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านโชค อำนวย (เส้นบ้านนางหนูแดง-นางทัศนีย์)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่ เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อย ละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	237,000.00	237,000.00	0.00	กองช่าง	2 ก.พ. 67- 2 พ.ค. 67
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6 โครงการ		1,069,969.00	724,500.00	345,469.00		

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนิน การ	ระยะเวลาดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านหินลาด (ซอยฟาร์มหมู)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	202,000.00	0.00	202,000.00	กองช่าง	27 ก.ย. 67- 26 ธ.ค.67
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านโนนม่วง เชื่อมหมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (เส้นศาลากลางบ้านเชื่อมบ้านโนนโพธิ์)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	213,000.00	213,000.00	0.00	กองช่าง	15 มี.ค.67-13 มิ.ย.67
16	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม (ซอยประปา)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	374,000.00	0.00	374,000.00	กองช่าง	27 ก.ย. 67- 26 ธ.ค.67
17	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย (เส้นบ้านนางหนูแดง-นางทัศนีย์) ต่อจากจุดเดิม	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	170,000.00	0.00	170,000.00	กองช่าง	27 ก.ย. 67- 26 ธ.ค.67
18	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (ซอยเกษตรสมบูรณ์-แยกบ้านนายสมพงษ์)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	217,000.00	217,000.00	0.00	กองช่าง	11 เม.ย.67-10ก.ค.67
19	โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 18 โนนโพธิ์ (สายรอบบ้าน)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	218,000.00	218,000.00	0.00	กองช่าง	15 มี.ค.67-13 มิ.ย.67
20	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ (สายค่ายมวย)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาล กำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	110,000.00	110,000.00	0.00	กองช่าง	2 ก.พ.67-2 พ.ค.67
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7 โครงการ		1,504,000.00	758,000.00	746,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ (ซอยผิวทอง)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	294,000.00	294,000.00	0.00	กองช่าง	14 พ.ย.66-12ก.พ. 67
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (จากปากทางเข้าหมู่บ้านถึงห้วยฝายแตก)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	183,000.00	183,000.00	0.00	กองช่าง	4 ก.ค.67-2 ต.ค.67
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (เส้นศาลากลางบ้าน)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	399,000.00	396,000.00	3,000.00	กองช่าง	11 เม.ย.67-10 ก.ค. 67
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 9 บ้านดอนสำราญ (ซอยกลางบ้านถึงอยู่ข้างดี)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	219,000.00	219,000.00	0.00	กองช่าง	14 พ.ย.66-14 ม.ค.67
25	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (สายศาลากลางบ้าน) ต่อจากจุดเดิม	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริงยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	197,000.00	0.00	197,000.00	กองช่าง	27 ก.ย.67-26 ธ.ค. 67
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 6 บ้านหินลาด (เส้นบ้านนายปีแดง หาดสุข ถึงบ้านพ่อทองอินทร์ สวัสดิ์ไชย)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริงยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	230,000.00	0.00	230,000.00	กองช่าง	2 ส.ค.67-31 ต.ค.67
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6 โครงการ		1,522,000.00	1,092,000.00	430,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านยอด ดอนซี (ซอยบ้านนายเมฆ)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและ รายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	295,000.00	295,000.00	0.00	กองช่าง	11 เม.ย.67-10 ก.ค. 67
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ (สายศาลากลางบ้าน)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและ รายการที่เทศบาลกำหนด ร้อยละ 100 ประชาชนมีความ พึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	269,000.00	269,000.00	0.00	กองช่าง	14 ก.ค.67- 2 ต.ค.67
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 17 บ้านใหม่ นาคลอง (ซอยข้างศาลากลางบ้าน)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึง ปัจจุบัน	242,000.00	0.00	242,000.00	กองช่าง	2 ก.ย.67-1 ธ.ค.67
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านคำ เม็ก (เส้นกลางบ้านจุดสุดสาย)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึง ปัจจุบัน	280,000.00	0.00	280,000.00	กองช่าง	2 ก.ย.67-1 ธ.ค.67
31	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านหินสูง (สายบ้านนายสุดใจ โพธิ์ไทร เชื่อมบ้านนายโสภ โสดี)	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> กั้นเงินเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึง ปัจจุบัน	172,000.00	0.00	172,000.00	กองช่าง	1 ต.ค. 67-30 ก.ย .68
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6 โครงการ		1,258,000.00	564,000.00	694,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ (เส้นทางโรงเรียนบ้านแก่งเจริญถึงบ้านอาจารย์ถวิล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568เนื่องจากข้อเท็จจริงยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	339,050.00	0.00	339,000.00	กองช่าง	27 ก.ย.67- 26 ธ.ค.67
33	โครงการปรับถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 14 บ้านโนนจิกน้อย (เส้นกลางบ้าน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	155,000.00	0.00	155,000.00	กองช่าง	13 ก.ย.67-12 ธ.ค. 67
34	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ เข้ม หมู่ 2 บ้านคำเม็ก (สายหลัก) สายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.50-034	อยู่ระหว่างดำเนินการ กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	373,000.00	0.00	373,000.00	กองช่าง	27 ก.ย.67-26 ธ.ค.67
35	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 7 บ้านดอนหวาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ กั้นเงินเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เนื่องจากข้อเท็จจริง ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างถึงปัจจุบัน	74,500.00	0.00	74,500.00		5 ก.ค.67- 3 ต.ค. 67
36	โครงการจ้างศึกษาจัดทำรายงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพและสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับ ผังเมืองรวมพิบูลมังสาหาร	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำผลการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพและสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมพิบูลมังสาหาร ผลปรากฏการประเมินให้มีการปรับปรุงผังเมือง ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 52.71 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	396,000.00	396,000.00	0.00	กองช่าง	1 ต.ค.67- 30 พ.ย.67
37	โครงการปรับปรุงอาคารห้องแถวสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีความจำเป็นนำงบประมาณในโครงการไปจัดดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะในงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	กองช่าง	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6 โครงการ		3,337,550.00	396,000.00	2,941,550.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธารวมทั้งสิ้น 37 โครงการ		10,075,519.00	4,741,550.00	5,333,969.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทุกแผนงานทั้งสิ้น 38 โครงการ		10,228,349.00	4,894,379.17	5,330,969.83		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชนในเขตตำบลกุด ชุมภู	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยจัดอบรมอาชีพการทำ น้ำพริกให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน จำนวน 2 วัน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 49.66 (จากผลการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	30,000.00	29,524.00	476.00	สำนักปลัด	26-27 มิ.ย. 67
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ		30,000.00	29,524.00	476.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	ดำเนินการแล้ว เบิกค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กปฐมวัย จำนวน 190 คน ศพด.4 แห่ง ที่สังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู	154,759.00	154,759.00	0.00	กองการศึกษา	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	ดำเนินการแล้ว เบิกค่ารายหัวให้กับ เด็กปฐมวัย จำนวน 190 คน ศพด.4 แห่ง ที่สังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู	357,348.00	357,348.00	0.00	กองการศึกษา	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับ ศพด. 4 แห่ง จำนวน คน และโรงเรียนในพื้นที่ที่สังกัด สพฐ จำนวน 7 โรงเรียน จำนวน ตลอดปีการศึกษา 2567	1,227,303.00	1,227,303.00	0.00	กองการศึกษา	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
4	โครงการอบรมผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนา IQ EQ เด็กปฐมวัย	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมให้กับผู้ปกครอง ของ ศพด. ทั้ง 4 แห่ง จำนวน คน และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน คน จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน	45,030.00	45,030.00	0.00	กองการศึกษา	21-มี.ค.-67
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้ว เบิกค่าอาหารเสริมนม ให้กับ เด็กปฐมวัย จำนวน 190 คน ศพด.4 แห่ง ที่สังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมภู	1,513,725.20	1,513,666.93	58.27	กองการศึกษา	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
6	โครงการจัดงานกิจกรรมเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว โดยจัดกิจกรรมการแสดงของ ศพด. จำนวน 4 แห่ง การแสดงบุพ นิทรรศการของ ศพด. 4 แห่ง หน่วยงานราชการ เอกชน ในพื้นที่ตำบลกุดชุมภู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 325 คน	70,000.00	70,000	0.00	กองการศึกษา	13-ม.ค.-67
7	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมภู	ดำเนินการแล้ว จัดอบรมให้กับนักเรียน ในโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลกุดชุมภู จำนวน 7 โรงเรียน จำนวน 50 คน	20,000	20,000	0.00	กองการศึกษา	30-ส.ค.-67
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานแผนงานการศึกษารวมทั้งสิ้น 7 โครงการ		2,160,862.20	2,160,803.93	58.27		

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชุมภู	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากสภาพลุ่มแม่น้ำมูล มีน้ำล้นตลิ่ง อาจเกิดอันตราย ไม่เหมาะสมในการจัดแข่งขัน	200,000	0.00	200,000.00	กองการศึกษา	-
2	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยจัดงานประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ กิจกรรมใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า ที่วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 51.76 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	50,000	50,000	0.00	กองการศึกษา	30-ส.ค.-67
3	โครงการประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชุมภู	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยจัดประเพณีลอยกระทง ประกวดกระทงเล็ก การแสดงของ ศพด. ทั้ง 4 แห่ง ณ บริเวณลานแก่งไก่อ๊ะ เทศบาลตำบลกุดชุมภู ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 51.76 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	75,560.00	75,560.00	0.00	กองการศึกษา	27-พ.ย.-67
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	<u>ดำเนินการแล้ว</u> จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกุดชุมภู จำนวน 95 คน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 51.76 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	174,000.00	173,505.00	495.00	กองการศึกษา	13-เม.ย.-67
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยถวายเทียนพรรษาให้กับวัดแก่งศิลา ในวันออกพรรษา ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 51.76 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	30,000.00	30,000.00	0.00	กองการศึกษา	19-ก.ค.-67
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานแผนงานศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ		529,560.00	329,065.00	200,495.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทุกแผนงาน รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ		2,690,422.20	2,489,868.93	200,553.27		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

373,000.00 0.00

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	74,500.00 396,000.00 2,000,000.00	0.00 396,000.00 0.00	74,500.00 0.00 2,000,000.00	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการตั้งด่านจุดหลัก ณ บ้านยอดดอนซี จุดรอง ณ หน้า รร.บ้านแก่งเจริญ ตามแผน 7 วันอันตราย ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	20,000	19,860.00	140.00	สำนักปลัด	27 ธ.ค.67-5 ม.ค.68
2	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการตั้งด่านจุดหลัก ณ บ้านยอดดอนซี จุดรอง ณ หน้า รร.บ้านแก่งเจริญ ตามแผน 7 วันอันตราย ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	18,280.00	18,280.00	0.00	สำนักปลัด	28 ธ.ค.67-5 ม.ค.68
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากงบประมาณมีการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานปลายเดือนกันยายน 2567 ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทันตามกำหนด	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด	-
4	โครงการรณรงค์ลดการเผาตมหมอกควัน	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยจัดอบรมให้กับผู้นำชุมชนอาสาสมัคร จำนวน 60 คน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	18,280.00	18,280.00	0.00	สำนักปลัด	5-ก.ค.-67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ			76,560.00	56,420.00	20,140.00		

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพิบูล มังสาหาร	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการ รวบรวม กฎหมาย หนังสือสั่งการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารหลักเกณฑ์ และวิธีการช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณ ประสานงานราชการส่วนท้องถิ่น ให้ อปท.มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพ	30,000	30,000	0.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
2	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบล กุดชุมภู	ดำเนินการแล้ว โดยทำการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยในพื้นที่ จำนวน 10ครัวเรือน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ปี 2567)	41,302.00	41,302.00	0.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ		71,302.00	71,302.00	0.00		

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากมีการดำเนินการ โครงการอื่นที่มีลักษณะวัตถุประสงค์เดียวกันแล้ว	140,000	0.00	140,000	สำนักปลัด	-
2	โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จาก แม่สู่ลูกสภาอากาศไทยพระ เจ้า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมส วลีพระวรราชา ทินัดตามาตุ	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากมีการดำเนินการโครงการ อื่นที่มีลักษณะวัตถุประสงค์เดียวกันแล้ว	120,000	0.00	120,000	สำนักปลัด	-
3	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน หมู่บ้านทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ วดี	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากมีการดำเนินการโครงการ อื่นที่มีลักษณะวัตถุประสงค์เดียวกันแล้ว	120,000	0.00	120,000	สำนักปลัด	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานแผนงานสาธารณสุขรวม 3 โครงการ		380,000.00	0.00	380,000.00		

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ดำเนินการแล้ว โดยทำการฉีดพ่นควันป้องกันยุงให้กับครัวเรือนในพื้นที่ตำบลกุดชุมภู 19 หมู่บ้าน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	198,000.00	198,000.00	0.00	สำนักปลัด	6 มิ.ย.-2 ก.ค.67
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพ	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลกุดชุมภู จำนวน 38 คน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	14,196.00	14,196.00	0.00	สำนักปลัด	3-เม.ย.-67
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ดำเนินการแล้ว โดยทำการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่และทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,261 ตัว และทำหมัน จำนวน 32 ตัว ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	115,250.00	115,250.00	0.00	สำนักปลัด	4 - 6 พ.ค.67
7	โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่	ดำเนินการแล้ว โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 และโรคติดต่อ ให้กับผู้นำชุมชน อสม. ในพื้นที่ตำบลกุดชุมภู 57 คน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	15,788.00	15,788.00	0.00	สำนักปลัด	2-ส.ค.-67
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานแผนงานสาธารณสุขรวม 4 โครงการ		343,234.00	343,234.00	0.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานแผนงานสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ		723,234.00	343,234.00	380,000.00		

(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กุดชมภูเกมส์"	ดำเนินการแล้ว โดยทำการจัดการแข่งขันกีฬาดำบล กุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 25 ณ รร.บ้านแก่งเจริญ โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท และกีฬาพื้นบ้าน 6 ประเภท นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจาก 19 หมู่บ้าน จำนวน 380 คน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	350,000.00	349,133.00	867.00	กองการศึกษา	29 ก.พ.67-2 มี.ค.67
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล - กุดชมภู	ดำเนินการแล้ว โดยทำการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 พิบูล กุดชมภู ณ รร.อนุบาลพิบูลมังสาหาร ฯ จำนวน 7 โรงเรียน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	50,000	50,000.00	0.00	กองการศึกษา	25 -26 ธ.ค. 67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ			400,000.00	399,133.00	867.00		

(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดหาผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลกุดชุมภู	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศภัยหนาวของจังหวัด อุบลราชธานี	57,000.00	0.00	57,000.00	สำนักปลัด	-
2	โครงการเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากมีการจัดอบรมโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันแล้ว	20,000.00	0.00	20,000.00	สำนักปลัด	-
3	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลกุด ชุมภู	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริม ศักยภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 40 คน ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.11 (จากผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567)	17,785.00	17,785.00	0.00	สำนักปลัด	20-ส.ค.-67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ			94,785.00	17,785.00	77,000.00		

(6) แผนงานงบทกลาง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จำนวน 12 เดือน จำนวน 1,857 คน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15,100,000.00	13,703,900.00	1,396,100.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการใน พื้นที่ จำนวน 12 เดือน จำนวน 519 คน ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5,300,000	4,867,000.00	433,000.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย เอดส์ จำนวน 12 เดือน จำนวน 9 ราย ในพื้นที่ตำบล กุดชุมภู	90,000.00	49,500.00	40,500.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล (สป.สช.)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยโอนสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลกุดชุมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	250,000.0	242,865.00	7,135.00	สำนักปลัด	1- 30 ธ.ค. 67
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานงบทกลาง รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ		20,740,000.00	18,893,265.00	1,846,735.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวมทุกแผนงาน รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ		22,105,881.00	19,781,139.00	2,324,742.00		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลกุดชุมภู	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก มีการดำเนินการโครงการที่มีลักษณะเดียวกันแล้ว	10,000	0.00	10,000	สำนักปลัด	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ		10,000	0.00	10,000		

5.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ไม่มีต้นแบบพันธุกรรมตามหลักเกณฑ์ของโครงการ	20,000	0.00	20,000	สำนักปลัด	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ		20,000	0.00	20,000		

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากดำเนินการในโครงการ อื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันแล้ว	10,000.00	0.00	10,000.00	สำนักปลัด	-
2	โครงการ Big Cleaning Day	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยการลงพื้นที่ทำความสะอาด หมู่บ้านทั้ง 19หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกุดชุมภู และ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมภู เดือนละ 2 ครั้ง	10,000.00	9,710.00	290.00	สำนักปลัด	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67
3	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วม ใจแยกขยะในครัวเรือน	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดอบรมให้กับประชาชน ในพื้นที่ 19 หมู่บ้าน จำนวน 57 คน	20,000.00	3,150.00	16,850.00	สำนักปลัด	29 ก.พ. 67
4	โครงการลดขยะ ลดโรคใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดอบรมให้กับประชาชน ในพื้นที่ 19 หมู่บ้าน จำนวน 57 คน	20,000.00	16,479.00	3,521.00	สำนักปลัด	13-ก.ย.-67
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ		60,000.00	29,339.00	30,661.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวมทุกแผนงาน รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ		90,000.00	29,339.00	60,661.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การบริหารจัดการองค์กร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> เนื่องจากในปีงบประมาณไม่มีตำแหน่งว่าง กรณีครบวาระ และกรณียุบสภา	50,000.00	0.00	50,000.00	สำนักปลัด	-
2	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบล กุดชุมภู	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยการจัดอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมภู จำนวน 98 คน	20,000.00	20,000	0.00	สำนักปลัด	13-ก.ย.-67
3	โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุดชุมภู	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุดชุมภู จำนวน 135 คน	700,000.00	631,945.00	68,055.00	สำนักปลัด	16 -19 ก.ย. 67
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 3 โครงการ			770,000.00	651,945.00	118,055.00		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการอบรมเสริมสร้างป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยการจัดอบรม สร้าง จิตสำนึก เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมภู จำนวน 98 คน	20,000.00	18,200.00	1,800.00	สำนักปลัด	26-มี.ค.-67
5	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ประเมินความพึงพอใจในการ บริการของเทศบาลตำบลกุดชุมภู จำนวน 5 ด้าน ผลการประเมินร้อยละ 95	50,000.00	38,285.00	11,715.00	สำนักปลัด	1 มี.ค.-67-30 ก.ย.67
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป รวม 2 โครงการ		70,000.00	56,485.00	13,515.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไปทั้งสิ้น รวม 5 โครงการ		840,000.00	708,430.00	131,570.00		
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ทุกแผนงาน รวมทั้งสิ้น 84 โครงการ		35,984,652.20	27,932,680.10	8,051,972.10		

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย ประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	เครื่องถ่ายเอกสาร	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	120,000.00	119,000.00	1,000.00	สำนักปลัด	27-31 มี.ค.67
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด กระจกใสบานเลื่อน	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด กระจกใสบานเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามขอบเขตงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	9,000.00	9,000.00	0.00	สำนักปลัด	26-31 มี.ค.67
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามขอบเขต งานการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	16,000.00	16,000.00	0.00	สำนักปลัด	30 ก.ค.67
	รวม 3 โครงการ		145,000.00	144,000.00	1,000.00		

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย ประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตาม ขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	8,000.00	8,000.00	0.00	สำนักปลัด	30 ก.ค.67-3 ส.ค.67
5	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามขอบเขตงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	16,500.00	16,500.00	0.00	กองคลัง	26-31 มี.ค.67
6	โทรศัพท์เคลื่อนที่	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามขอบเขตงานการจัดซื้อจัด จ้าง ร้อยละ 100	20,000.00	13,200.00	6,800.00	กองคลัง	2 ก.ย.-6 ก.ย.67
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> โดยทำการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผลภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตาม ขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	24,000.00	24,000.00	0.00	สำนักปลัด	30 ก.ค.67-3 ส.ค.67
	รวม 4 โครงการ		68,500.00	61,700.00	6,800.00		
	รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ		213,500.00	205,700.00	7,800.00		

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับบริการ จัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย ประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	ดำเนินการแล้ว โดยทำการจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามขอบเขตงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	20,000.00	20,000.00	0.00	กองช่าง	30 ก.ค.67- 3 ส.ค. 67
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	ดำเนินการแล้ว โดยทำการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามขอบเขตงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	16,000.00	16,000.00	0.00	กองช่าง	30 ก.ค.67- 3 ส.ค. 67
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า	ดำเนินการแล้ว โดยทำการจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตาม ขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	25,000.00	25,000.00	0.00	กองช่าง	30 ก.ค.67- 3 ส.ค. 67
4	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการแบบที่ 2	ดำเนินการแล้ว โดยทำการจัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เป็นไป ตามขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100	27,000.00	27,000.00	0.00	กองช่าง	30 ก.ค.67- 3 ส.ค. 67
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ			88,000.00	88,000.00	0.00		
รวมครุภัณฑ์ทุกแผนงานทั้งสิ้น 11 โครงการ			301,500.00	290,700.00	7,800.00		

ปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า เทศบาลตำบลกุดชุมภูไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 14 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการพัฒนาบริการสาธารณะ ในระดับพื้นที่ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินงานโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลา ให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน